

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền tại buổi kiểm tra, làm việc về tiến độ thực hiện dự án hệ thống cấp nước tưới huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ và dự án hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía tỉnh Thanh Hóa

Ngày 03/7/2018, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án hệ thống cấp nước tưới huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ và dự án hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía tỉnh Thanh Hóa; cùng tham gia Đoàn công tác có Lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, Văn phòng UBND tỉnh, đại diện Lãnh đạo UBND các huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Như Thanh. Sau khi kiểm tra thực tế, nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư các dự án) báo cáo tình hình và ý kiến tham gia của Lãnh đạo các ngành, đơn vị liên quan; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền kết luận như sau:

I. Khái quát về các dự án:

1. Dự án hệ thống cấp nước tưới huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa:

Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án và kế hoạch đấu thầu tại các Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 19/4/2010, số 2898/QĐ-UBND ngày 07/9/2012, gồm 2 tuyến kênh N8, N2 và các công trình trên kênh, với tổng mức đầu tư 240,327 tỷ đồng, nguồn vốn Trung ương hỗ trợ và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao làm chủ đầu tư dự án. Đến nay, dự án đã được giao kế hoạch vốn 153,2 tỷ đồng (vay vốn nhân rồi của Kho bạc Nhà nước) và chủ đầu tư đã tổ chức thi công hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng toàn bộ tuyến kênh N8 từ tháng 12/2016 và đã thi công được 3.200/7.673 m tuyến kênh N2; phần còn lại của tuyến kênh N2 chưa có vốn để thi công.

2. Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ:

Dự án đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015, gồm 3 Tiểu dự án (Tiểu dự án năm thứ nhất - sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Đồng Bê, tỉnh Thanh Hóa; Tiểu dự án 1, gồm 11 hồ chứa và Tiểu dự án 2, gồm

12 hồ chứa) với tổng mức đầu tư 487,36 tỷ đồng, nguồn vốn vay WB và vốn đối ứng địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Đồng Bể tại Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 với tổng mức đầu tư 52,59 tỷ đồng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao làm chủ đầu tư Tiểu dự án. Đến nay, dự án đã được giao kế hoạch vốn 67,118 tỷ đồng (nguồn vốn vay WB 54,118 tỷ đồng và vốn đối ứng địa phương 13 tỷ đồng) và chủ đầu tư đã tổ chức thi công sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Đồng Bể đạt khoảng 80% khối lượng công việc; đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các Tiểu dự án 1 và 2.

3. Dự án hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh lúa tỉnh Thanh Hóa:

Dự án đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, điều chỉnh tại các Quyết định số 1068/QĐ-BNN-TCTL ngày 31/3/2016, số 2202/QĐ-BNN-TCTL ngày 31/5/2017, gồm hệ thống trạm bơm, đường ống, bể chứa, đường điện tại các xã Thanh Tân, Hải Long, huyện Như Thanh, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, xã Công Liêm, huyện Nông Công, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân phục vụ tưới cho 440 ha lúa và 3 mô hình tưới tiết kiệm nước tại các xã Thanh Tân, Công Liêm, Lương Sơn, với tổng mức đầu tư 91,541 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và nguồn vốn địa phương (huyện, xã và người hưởng lợi); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao làm chủ đầu tư dự án. Đến nay, dự án đã được giao kế hoạch vốn 63,238 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và chủ đầu tư đã tổ chức thi công cơ bản hoàn thành công trình tại các xã Công Liêm, Thanh Tân và Lương Sơn; đang thi công công trình tại xã Hải Long đạt khoảng 25% khối lượng công việc; còn lại công trình tại xã Xuân Phú chưa triển khai thi công; về mô hình tưới (đã thi công hoàn thành tại xã Công Liêm, đang thi công tại xã Thanh Tân, chưa triển khai tại xã Lương Sơn do điều chỉnh thiết kế).

II. Đánh giá chung:

Trong thời gian vừa qua, chủ đầu tư đã tích cực đấu mối, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các dự án đạt được những kết quả như đã nêu ở trên. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại:

Đối với dự án hệ thống cấp nước tưới huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa: Năm 2017 và 2018 chưa được bố trí kế hoạch vốn để thực hiện hoàn thành đồng bộ dự án.

Đối với dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ: Tiến độ thực hiện Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Đồng Bể tương đối chậm, còn 3 hộ dân chưa được giải tỏa trong phạm vi giải phóng mặt bằng tuyến đập phụ và tràn xả lũ; có một số hồ chứa thuộc Tiểu dự án 1 không đảm bảo tiêu chí về dung tích tối thiểu.

Đối với dự án hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh lúa tỉnh Thanh Hóa: Tại xã Hải Long còn 2 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và phải điều chỉnh diện tích khu tưới cho phù hợp; tại xã Xuân Phú chưa xác định được diện tích trồng lúa; UBND các huyện vùng dự án chưa thực hiện huy động vốn đầu tư tuyến đường ống cấp III để phát huy hiệu quả dự án.

III. Một số yêu cầu trong thời gian tới:

1. Về dự án hệ thống cấp nước tưới huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND huyện Nông Cống và các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp, báo cáo về mục tiêu, nguồn vốn đầu tư, tiến độ thực hiện, giải ngân của dự án và đề xuất theo hướng - trong khi nguồn vốn chưa đáp ứng yêu cầu dự án, cần quyết toán khối lượng hoàn thành phần xây lắp tuyến kênh N8, đồng thời có giải pháp hoàn thiện tuyến kênh N2 nối đến bể hút của trạm bơm tưới lúa tại xã Công Liêm, huyện Nông Cống; gửi báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 18/7/2018.

2. Về dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ:

- Đối với tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Đồng Bê: Yêu cầu UBND huyện Triệu Sơn khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa chuyển đủ tiền cho UBND huyện Triệu Sơn) để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công. Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công cả phần đập đất, cống, tràn xả lũ; đồng thời bảo đảm phương án phòng, chống lũ trong quá trình thi công hồ chứa.

- Đối với Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương có biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai bước chuẩn bị đầu tư đảm bảo theo quy định, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

- Đồng ý về chủ trương chuyển chủ đầu tư dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh văn bản báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển chủ đầu tư dự án trước ngày 18/7/2018.

- Về việc đầu tư kiên cố hệ thống kênh sau hồ Đồng Bê, giao UBND huyện Triệu Sơn phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Sông Chu để triển khai thực hiện khi có nguồn Trung ương hỗ trợ.

3. Về dự án hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh lúa tỉnh Thanh Hóa:

- Yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện Như Thanh, Thọ Xuân khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc về giải phóng

mặt bằng, xác định diện tích trồng mía để thực hiện hoàn thành đầu tư phần hạ tầng như trạm bơm, đường ống, đường điện và các mô hình tưới theo dự án được duyệt đảm bảo nguyên tắc không tưới tràn, bàn giao toàn bộ phần hạ tầng sau khi hoàn thành cho Hợp tác xã (vốn nhà nước giao cho Hợp tác xã) và công tác nghiệm thu dự án phải đồng bộ.

- Trên cơ sở toàn bộ diện tích tưới mía trong dự án, giao UBND các huyện Nông Cống, Như Thanh, Thọ Xuân, Thường Xuân tiến hành thành lập ngay các Hợp tác xã trồng mía để vận động các hộ dân có đất tham gia đóng góp triển khai thực hiện dự án.

- Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đôn đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, UBND các huyện Nông Cống, Như Thanh, Thọ Xuân, Thường Xuân thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo về dự án trên.


Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT;
- UBND các huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Như Thanh, Thọ Xuân, Thường Xuân;
- Công ty TNHH một thành viên Sông Chu;
- Lưu: VT, NN.

} (để b/c);

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Thanh Hải