

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTTC

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

V/v hoàn thành và đưa vào hoạt động có hiệu quả các nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch được hỗ trợ kinh phí từ nguồn Chương trình phát triển du lịch tỉnh.

Kính gửi:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 1664/BC-SVHTTDL ngày 31/5/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm du lịch từ nguồn Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2016 – 2019; gửi kèm Biên bản làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giai đoạn 2016-2019, việc hỗ trợ kinh phí từ nguồn Chương trình phát triển du lịch hàng năm trong ngân sách tỉnh để xây dựng các nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ du khách tại các khu, điểm du lịch của tỉnh, các di tích, danh lam thắng cảnh của các địa phương trong tỉnh là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên triển khai thực hiện. Trong 4 năm, đã bố trí kinh phí xây dựng 49 nhà vệ sinh với tổng mức đầu tư 16.209,8 triệu đồng; trong đó, nguồn kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ: 14.700 triệu đồng, kinh phí đối ứng từ ngân sách cấp huyện: 986,8 triệu đồng và nguồn huy động xã hội hóa: 523 triệu đồng. Đến nay, 39/49 công trình nhà vệ sinh đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và 10/49 nhà vệ sinh chưa được triển khai thực hiện hoặc chưa hoàn thành việc đầu tư xây dựng.

Nhìn chung, các công trình nhà vệ sinh đã hoàn thành được xây dựng kiên cố, vị trí thuận lợi, đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ, đủ ánh sáng; số lượng phòng vệ sinh cơ bản đáp ứng được nhu cầu của du khách, có phân chia khu vực vệ sinh nam và khu vực vệ sinh nữ; một số công trình còn bố trí được khu vực riêng cho người khuyết tật (tại Di tích Phủ Na và Chiến khu Ngọc trạo của huyện Thạch Thành)... Tuy nhiên, nhiều công trình còn chậm tiến độ, phải điều chỉnh chủ trương từ xây dựng mới sang cải tạo hoặc điều chỉnh sang vị trí khác, khu, điểm du lịch khác do vướng mắc quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, thỏa thuận vị trí xây dựng theo Luật Di sản văn hóa...; chất lượng một số công trình chưa đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn theo đúng quy định tại Quyết định số 225/QĐ-TCDL ngày 08/5/2020 của Tổng cục Du lịch ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn nhà vệ sinh công

cộng phục vụ khách du lịch và kế hoạch triển khai. Nguyên nhân là do một số địa phương và ban quản lý các khu, điểm du lịch chưa quan tâm, sát sao chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời, có phần trách nhiệm của cơ quan chuyên môn là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và lựa chọn các khu, điểm du lịch, các di tích, danh thắng để hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh đầu tư xây dựng nhà vệ sinh phục vụ khách du lịch chưa khảo sát thực tế, kiểm tra các điều kiện cần thiết để đảm bảo việc triển khai thực hiện dự án thuận lợi, đúng tiến độ. Yêu cầu các địa phương, đơn vị rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Để phát huy hiệu quả các công trình nhà vệ sinh phục vụ khách du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Đối với 38/49 nhà vệ sinh phục vụ khách du lịch đã hoàn thành việc đầu tư mới hoặc cải tạo theo đúng chủ trương được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

- Giao các chủ đầu tư là UBND các huyện, thị xã, thành phố và Ban quản lý các khu du lịch có phương án quản lý, bố trí, huy động kinh phí để vận hành công trình hiệu quả; thực hiện duy tu, bảo dưỡng định kỳ và thay thế kịp thời trang thiết bị hư hỏng...; đảm bảo duy trì các tiêu chí, tiêu chuẩn theo đúng quy định tại Quyết định số 225/QĐ-TCDL ngày 08/5/2020 của Tổng cục Du lịch ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch và kế hoạch triển khai.

- Trường hợp các nhà vệ sinh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhưng còn một số bất cập, chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định (đã được nêu tại Biên bản làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với từng địa phương, đơn vị): Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư các dự án khẩn trương hoàn thiện, sửa chữa, cải tạo các hạng mục chưa đạt tiêu chuẩn và bổ sung các trang thiết bị còn thiếu...; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 31/7/2020.

2. Đối với 10/49 nhà vệ sinh đã được hỗ trợ kinh phí từ nguồn Chương trình phát triển du lịch tỉnh nhưng chưa được đầu tư xây dựng (có Danh mục tại Phụ lục kèm theo):

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã khẩn trương chỉ đạo hoàn tất các thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng, đảm bảo tuân thủ các quy định về Áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-9: 2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng; Quyết định số 225/QĐ-TCDL ngày 08/5/2020 của Tổng cục Du lịch ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch và kế hoạch triển khai; Quyết định số 4802/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 về việc phê duyệt Đề án xây dựng hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, Quyết định số 3043/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt

thiết kế bản vẽ thi công các mẫu nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

3. Đối với 01 nhà vệ sinh tại Thái miếu Nhà Hậu Lê (thành phố Thanh Hóa) đã hoàn thành việc cải tạo trên nền móng cũ và đưa vào sử dụng nhưng không đúng theo chủ trương đầu tư xây dựng mới đã được UBND tỉnh phê duyệt: Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và tình hình thực tế tại Thái miếu Nhà Hậu Lê, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có các khu, điểm du lịch trọng điểm và các di tích, danh lam thắng cảnh có nhiều khả năng khai thác, thu hút khách du lịch ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương, huy động các nguồn lực XHH, kết hợp với nguồn ngân sách tỉnh để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại các điểm đến nhằm tăng cường khả năng đón và phục vụ khách du lịch; trong đó, ưu tiên xây dựng nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn và bố trí khu xử lý nước thải, rác thải bảo đảm vệ sinh môi trường./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, KTTC (VA15215).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Đăng Quyền

Phụ lục
DANH MỤC CÁC NHÀ VỆ SINH CHƯA HOÀN THÀNH VIỆC XÂY DỰNG VÀ ĐƯA VÀO KHAI THÁC
(Kèm theo Công văn số: /UBND-KTTC ngày tháng năm 2020 của UBND tỉnh)

TT	Huyện, Thị xã, Thành phố	Địa điểm xây dựng	SL	Năm cấp kinh phí	Tình hình thực hiện	NS tỉnh hỗ trợ	Ghi chú
1	Huyện Hoàng Hóa	Khu du lịch biển Hải Tiến	1	2017	Đang xây thì bị dỡ bỏ	300	- Dự án triển khai 80% khối lượng và bị dỡ bỏ để bàn giao mặt bằng cho Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hải Tiến mở rộng quy mô Dự án du lịch. - Dự kiến xây dựng lại NVS tại khu vực đường 22m thuộc tiền Thôn 1, xã Hoàng Tiến, thuộc Khu du lịch biển Hải Tiến (giáp tuyến đường giao thông đến khu du lịch biển Hải Tiến đã được UBND chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 3808/QĐ-UBND ngày 30/10/2013); kinh phí xây dựng do Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hải Tiến hỗ trợ.
2	Thị xã Bỉm Sơn	Đền Chín Giếng	1	2018	Chưa xây dựng	300	- Đền Chín Giếng là di tích cấp QG, theo quy định của Luật Di sản, việc triển khai đầu tư xây dựng các công trình tại di tích phải xin ý kiến thỏa thuận của Bộ VHTTDL. - UBND thị xã Bỉm Sơn đã cập nhật công trình nhà vệ sinh vào báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe và các hạng mục phụ trợ đền Chín Giếng, xin ý kiến của thỏa thuận Bộ VHTTDL và đang tiếp tục hoàn thiện Báo cáo KTKT dự án theo ý kiến của Bộ VHTTDL (<i>Công văn số 4379/BVHTTDL-DSVH</i>), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.
3	Huyện Thọ Xuân	Đền Lê Hoàn	1	2018	Chưa xây dựng	300	UBND tỉnh đồng ý điều chỉnh nhiệm vụ từ đầu tư mới sang cải tạo nhà vệ sinh hiện có tại Công văn số 5250/UBND-KTTC ngày 28/4/2020
4	Huyện Nga Sơn	Chiến khu Ba Đình	1	2019	Chưa xây dựng	300	Di tích QG Chiến khu Ba Đình đã được UBND tỉnh phê duyệt lập QH bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khu căn cứ Khởi nghĩa Ba Đình tại Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 27/5/2020.
5	Huyện Đông Sơn	Khu di tích lưu niệm Bác Hồ	1	2019	Chưa xây dựng	300	- UBND tỉnh đã có CV số 122/UBND-KTTC ngày 06/01/2020 giao cho UBND huyện Đông Sơn cập nhật vị trí xây dựng nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn tại Khu di tích lưu niệm Bác Hồ (di tích cấp QG) vào Dự án cải tạo khuôn viên di tích địa điểm lịch sử và thắng cảnh Rừng Thông.

TT	Huyện, Thị xã, Thành phố	Địa điểm xây dựng	SL	Năm cấp kinh phí	Tình hình thực hiện	NS tỉnh hỗ trợ	Ghi chú
							- UBND huyện Đông Sơn đã khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và có Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 14/4/2020 gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ VHTTDL.
6	Huyện Thiệu Hóa	Đền thờ Lê Văn Hưu	1	2019	Chưa xây dựng	300	Theo Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND huyện Thiệu Hóa phê duyệt Dự án xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử đền thờ Lê Văn Hưu, vị trí xây dựng nhà vệ sinh nằm trên nền đất của khu đền thờ cũ. Hiện nay, việc triển khai xây dựng khu đền thờ mới chưa hoàn thành, chưa chuyển được bài vị từ khu đền thờ cũ sang vị trí mới nên chưa thực hiện phá dỡ khu đền thờ cũ để có mặt bằng xây dựng nhà vệ sinh theo quy định.
7	Huyện Vĩnh Lộc	Khu tượng đá Đa Bút	1	2019	Chưa xây dựng	300	- UBND tỉnh có Công văn số 17825/UBND-KTTC ngày 30/12/2019 đồng ý điều chỉnh nhiệm vụ từ đầu tư mới nhà vệ sinh từ Di tích quốc gia Nghè Vẹt sang Di tích nhóm tượng đá ở Lăng Bà Chúa (Khu tượng đá Đa Bút). - Dự án đang triển khai các bước dự toán lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án.
8	Huyện Hà Trung	Đền thờ Lý Thường Kiệt	1	2019	Chưa xây dựng	300	UBND tỉnh có Công văn số 16426/UBND-KTTC ngày 02/12/2019 thống nhất vị trí xây dựng nhà vệ sinh. Huyện thực hiện san lấp mặt bằng triển khai thực hiện Dự án.
9		Đình Gia Miêu	1	2019	Chưa xây dựng	300	UBND tỉnh có CV số 16426/UBND-KTTC ngày 02/12/2019 đồng ý điều chỉnh nhiệm vụ từ đầu tư mới nhà vệ sinh tại Di tích lịch sử văn hóa Lăng, Miếu Triệu Tường sang Di tích lịch sử văn hóa đình Gia Miêu. Huyện đang thực hiện san lấp mặt bằng thực hiện dự án
10	Huyện Hậu Lộc	Đền Bà Triệu	1	2019	Chưa xây dựng	300	UBND tỉnh có CV số 5250/UBND-KTTC ngày 28/4/2020 đồng ý điều chỉnh nhiệm vụ từ đầu tư mới sang cải tạo nhà vệ sinh hiện.