

Số: 3790/UBND - CN

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 4 năm 2016

V/v tiến độ giải phóng mặt bằng
dự án thủy điện Hồi Xuân

Kính gửi:

- UBND huyện Quan Hóa;
- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Hồi Xuân.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 239/VHX-GPMB ngày 07 tháng 4 năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Hồi Xuân báo cáo về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án thủy điện Hồi Xuân. Theo đó, Công ty báo cáo công tác giải phóng mặt bằng lòng hồ chậm tiến độ, mới đạt khoảng 22% và đề nghị xin điều chỉnh tiến độ giải phóng mặt bằng hoàn thành muộn nhất vào Quý II/2017, tích nước lòng hồ vào tháng 12/2017, phát điện vào tháng 3 năm 2018 (Công văn nêu trên, Công ty đã gửi UBND huyện Quan Hóa).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Hồi Xuân, gia hạn thời gian hoàn thành giải phóng mặt bằng lòng hồ thủy điện Hồi Xuân đến tháng 4 năm 2017. Yêu cầu Công ty tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án và tiến độ xây dựng các khu tái định cư; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện.

2. Giao UBND huyện Quan Hóa chỉ đạo các phòng chức năng thuộc huyện quản lý chặt chẽ việc di dân tự do và xây dựng công trình kiên cố trong khu vực đất dự án đã được quy hoạch để không làm tăng chi phí bồi thường; chỉ đạo Hội đồng giải phóng mặt bằng dự án thủy điện Hồi Xuân phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội tăng cường công tác vận động, tuyên truyền tạo đồng thuận của nhân dân, bố trí đủ nhân lực để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; báo cáo đề xuất kịp thời các vướng mắc vượt thẩm quyền.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Công Thương (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, CN.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Ngô Hoàng Kỳ