

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **366** Y/UBND-CN

Thanh Hóa, ngày **10** tháng 4 năm 2017

V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu xây dựng đường nối QL217 với ĐT520 (Hồi Xuân - Tén Tán) từ sông Lò (huyện Quan Sơn) đến Nam Động (huyện Quan Hóa).

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 286/SGTVT-KHTC ngày 20/01/2017 của Sở Giao thông vận tải về việc gia hạn thời gian thi công dự án đường nối QL217 với ĐT520 (Hồi Xuân - Tén Tán) từ sông Lò (huyện Quan Sơn) đến Nam Động (huyện Quan Hóa), tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1187/SKHĐT-TĐ ngày 31/3/2017 (*gửi kèm theo Công văn này*), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:


- Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 9 (xây dựng công trình), dự án đường nối QL217 với ĐT520 (Hồi Xuân - Tén Tán) từ Sông Lò (huyện Quan Sơn) đến Nam Động (huyện Quan Hóa) đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 22/8/2012.

- Yêu cầu Sở Giao thông vận tải tính toán cụ thể thời gian chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan, không do lỗi nhà thầu (do nguồn vốn bố trí cho công trình không đảm bảo), nguồn vốn được bố trí và thời gian cần thiết để thực hiện phần công việc còn lại của gói thầu để xác định thời gian hoàn thành công trình. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 9 (điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng) làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng (điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng); báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT Lê Anh Tuấn;
- Các Sở: KHĐT, XD, TC;
- Lưu: VT, CN.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ngô Hoàng Kỳ