

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại buổi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công dự án đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa

Ngày 10 tháng 4 năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công dự án đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa. Cùng tham dự có Lãnh đạo các sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý dự án ATGT - Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo UBND thành phố Thanh Hóa và Công ty Cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa. Sau khi nghe Công ty Cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa, Sở Giao thông vận tải báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, các đề xuất kiến nghị; Lãnh đạo UBND thành phố Thanh Hóa báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; ý kiến tham gia của các ngành, đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về công tác giải phóng mặt bằng: Yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương chỉ đạo Ban Giải phóng mặt bằng, các phòng ban liên quan tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác kiểm kê, bồi thường và vận động các hộ dân tại các xã Đông Lĩnh, Đông Tân, Quảng Thịnh,... nhận kinh phí hỗ trợ thuê nhà ở, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư, nhà thầu thi công trước ngày 30/4/2017 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 14/TB-UBND ngày 17/02/2017. Trong đó:

- Đối với biển quảng cáo tại nút giao Km0:

+ Giao UBND thành phố Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm việc với Công ty Quảng cáo Lạc Việt để thống nhất phương án bồi thường, di dời; sau ngày 20/4/2017, nếu Công ty Quảng cáo Lạc Việt không tự di dời, UBND thành phố Thanh Hóa tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ theo quy định để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

+ Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát lại việc Công ty Quảng cáo Lạc Việt không thực hiện thông báo quảng cáo theo đúng quy định của Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội; đồng thời thông báo cho Công ty Quảng cáo Lạc Việt về việc dừng thực hiện quảng cáo tại biển quảng cáo trên.

- Tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc về bồi thường đối với hộ Bà Quý (đầu cầu sông Thọ Hạc) và 02 hộ dân tại nút giao Đình Hương để nhà đầu tư triển khai thi công.

- Khẩn trương Di dời các đường cáp quang, đường điện thoại tại nút giao đầu tuyến, đường điện 10kV tại cầu kênh Bắc, sông Nhà Lê, nút giao Đình Hương.

- Phối hợp với nhà đầu tư trong việc bảo vệ nhà thầu thi công đoạn tuyến qua hộ Bà Thảo, đảm bảo an toàn.

2. Về tiến độ thi công các khu tái định cư Đông Lĩnh, Quảng Thịnh: UBND thành phố Thanh Hóa tập trung chỉ đạo nhà thầu tăng cường máy móc, thiết bị để thi công các khu tái định cư, sớm bàn giao cho các hộ dân, nhằm đảm bảo ổn định đời sống nhân dân và tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án.

3. Giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh (có gửi cho Sở Tài chính để tham mưu) bố trí vốn cho để hoàn thành dự án, trong đó ưu tiên tập trung bố trí đủ kinh phí để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

4. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, bố trí vốn cho dự án theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải.


5. Công ty Cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa: Tập trung nhân lực, máy móc thiết bị để thi công các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng; chủ động đấu thầu với UBND thành phố Thanh Hóa trong việc tháo dỡ vật kiến trúc và quản lý mặt bằng đã được bàn giao.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các ngành và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn (để b/c);
- Các Sở: GTVT, TC, KHĐT, TNMT, VH-TTDL;
- Ban QL dự án ATGT - Bộ GTVT;
- CT CP BOT đường tránh Thanh Hóa;
- Công ty Quảng cáo Lạc Việt (để t/h);
- (Đ/c 394 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội)
- Lưu: VT, CN.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Huy Chân