

THÔNG BÁO

**Ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại buổi làm việc
về dự án đường giao thông từ bản Na Tao, xã Pù Nhi đi bản Chai,
xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa**

Ngày 13 tháng 7 năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có buổi làm việc với đại diện các Sở, đơn vị: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý giao thông II Thanh Hóa, UBND huyện Mường Lát về một số vướng mắc của dự án đường giao thông từ bản Na Tao, xã Pù Nhi đi bản Chai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát. Sau khi nghe Chủ tịch UBND huyện Mường Lát báo cáo một số vướng mắc về giải phóng mặt bằng, ý kiến của đại diện các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến như sau:

Dự án đường giao thông từ bản Na Tao, xã Pù Nhi đi bản Chai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát đã vào giai đoạn gấp rút phải hoàn thành (theo hợp đồng là ngày 25/11/2017); công tác GPMB đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên hiện nay vẫn còn tồn tại và phát sinh một số vướng mắc mới về hỗ trợ di dời các công trình công cộng như: trường học, đường nước sinh hoạt, nương tười,...ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Để giải quyết dứt điểm những tồn tại vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành toàn bộ dự án đúng tiến độ, yêu cầu các ngành, các đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt các công việc cụ thể sau:

1. UBND huyện Mường Lát:

- Đối với các công trình công cộng (07 công trình): Yêu cầu UBND huyện Mường Lát và các ngành, đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 6008/UBND-CN ngày 31/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng dự án đường giao thông từ bản Na Tao, xã Pù Nhi đi bản Chai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát; khẩn trương cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan về Sở Xây dựng chậm nhất ngày 20/7/2017 trong đó làm rõ phần bồi thường và phần hỗ trợ. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất cụ thể phần kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tổ chức thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/7/2017; đảm bảo công trình sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

- Chỉ đạo rà soát toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, bổ sung các khối lượng kiểm kê còn thiếu, giải quyết dứt điểm những vướng mắc về đơn giá bồi thường; chủ động phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công tiến hành kiểm tra tại các vị trí các hộ dân có nguy cơ tiềm ẩn bị sạt trượt phải di dời, đề xuất báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Giao thông vận tải:

- Chỉ đạo Ban quản lý dự án rà soát tất cả các hạng mục của dự án; tham mưu đề xuất nguồn vốn dự theo Thông báo số 212/TB-UBND ngày 15/11/2016 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng, GPMB và tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; thăm và làm việc tại huyện Mường Lát.

- Chỉ đạo Nhà thầu phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Mường Lát kiểm soát chặt chẽ khối lượng hoàn thành; yêu cầu cứ 02 tuần/01 lần (bắt đầu từ 15/7/2017) phải tổ chức làm việc đánh giá tiến độ dự án; đề xuất, báo cáo kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

3. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Mường Lát và các ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Mường Lát tại Công văn số 829/UBND-TNMT ngày 11/7/2017 của UBND huyện Mường Lát (gửi kèm theo); kiểm tra, đề xuất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Tập đoàn xây dựng Miền Trung

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, UBND huyện Mường Lát trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dời các hộ dân; tạo điều kiện về lán trại để bố trí lớp học tạm cho Trường tiểu học xã Pù Nhi khu bản Cá Tóp trong thời gian chưa kịp xây dựng trường, lớp học mới để có mặt bằng thi công công trình đúng tiến độ.

- Tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành toàn bộ dự án đường giao thông từ bản Na Tao, xã Pù Nhi đi bản Chai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát trước ngày 25/11/2017.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn để các ngành, đơn vị liên quan thực hiện/.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó CT tỉnh Lê Anh Tuấn (để b/c);
- Các Sở: KHĐT, GTVT, XD, TNMT, TC (để p/h);
- UBND h. Mường Lát (để t/h);
- Tập đoàn XD Miền Trung (để t/h);
- Lưu: VT, CN.



Ngô Hoàng Kỳ