

Số *
 -CV/ĐU

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

*V/v báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch
vốn đầu tư công của tỉnh năm 2025
đến ngày 06/8/2025*

Kính gửi: Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 2461-CV/TU ngày 10/8/2025, trên cơ sở tham mưu của Sở Tài chính, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh năm 2025 đến ngày 06/8/2025 như sau:

I. VỀ NGUỒN VỐN VÀ TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG ĐẾN NGÀY 06/8/2025

1. Về nguồn vốn đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025

Tổng kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 là 15.321,963 tỷ đồng, trong đó: kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 là 14.225,247 tỷ đồng; kế hoạch vốn năm 2024 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2025 là 1.096,715 tỷ đồng.

2. Về kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 06/8/2025 của cả tỉnh đạt được kết quả cụ thể như sau:

(1) Giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 (bao gồm cả vốn năm 2024 kéo dài sang năm 2025) của cả tỉnh đến ngày 06/8/2025 đạt 7.340,8 tỷ đồng, bằng 47,9% kế hoạch, tăng 1.218,91 tỷ đồng về số vốn và 7,9% về tỷ lệ giải ngân so với số liệu đã được Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 330-CV/ĐU ngày 28/7/2025.

(2) Tính theo tỷ lệ giải ngân, một số chủ đầu tư và địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả tỉnh là: Sở Công Thương (100%), Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (100%), Quỹ Phát triển đất tỉnh (100%), Chi cục Thủy lợi (100%), Bệnh viện Mắt (100%), Ban QLDA ĐTXD khu vực Triệu Sơn (100%), Ban QLDA ĐTXD khu vực Yên Định (100%), Văn phòng Tỉnh ủy (98%), Trung tâm Xúc tiến Công Thương (94,6%), Sở Dân tộc và Tôn giáo (93%), Tỉnh đoàn Thanh Hóa (92,8%), Ban QLDA ĐTXD khu vực Thiệu Hóa (91,1%), Ban QLDA ĐTXD khu vực Hoằng Hóa (89,4%), Trung tâm thanh thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa (87,4%), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa (82,6%).

Tính theo giá trị giải ngân tuyệt đối, một số chủ đầu tư có giá trị giải ngân cao nhất cả tỉnh là: Sở Xây dựng (279 tỷ đồng), Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa (145 tỷ đồng), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN (129 tỷ đồng), Ban QLDA ĐTXD khu vực Nga Sơn (120 tỷ đồng), Ban QLDA ĐTXD khu vực Sầm Sơn (103 tỷ đồng), Ban QLDA ĐTXD khu vực Đông Sơn (84 tỷ đồng), Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa (70 tỷ đồng), Ban QLDA ĐTXD khu vực Bá Thước (70 tỷ đồng), Ban QLDA ĐTXD khu vực Quan Sơn (69 tỷ đồng), Ban QLDA ĐTXD khu vực Thiệu Hóa (67 tỷ đồng), Ban QLDA ĐTXD khu vực Ngọc Lặc (63 tỷ đồng).

(3) Có 78 dự án/275 dự án đã giải ngân đạt 100% kế hoạch, với số vốn là 496,5 tỷ đồng, tăng 03 dự án và 20,2 tỷ đồng so với số liệu đã được Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 330-CV/ĐU ngày 28/7/2025.

3. Về khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân và trách nhiệm trong công tác giải ngân vốn đầu tư công

3.1. Về khó khăn, vướng mắc

(1) Một số chủ đầu tư, địa phương có số vốn kế hoạch năm 2025 lớn (bao gồm cả các dự án tiếp nhận từ cấp huyện), song tỷ lệ giải ngân rất thấp, cụ thể:

- Sở Xây dựng (được giao 1.905,8 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 14,6%);
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN (được giao 1.479 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 8,7%);
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (được giao 518 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 7,6%);
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (được giao 187,4 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 16,1%).

(2) Có 24 chủ đầu tư/56 chủ đầu tư chưa giải ngân, giải ngân không đảm bảo tiến độ thực hiện, chi tiết như sau:

- Có 02 chủ đầu tư chưa giải ngân (giảm 01 chủ đầu tư¹ so với báo cáo tại Văn bản số 330-CV/ĐU ngày 28/7/2025), gồm: Sở Y tế (4,8 tỷ đồng); Ban QLDA ĐTXD khu vực Nghi Sơn (16,7 tỷ đồng).

- Có 22 chủ đầu tư giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn, gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo (0,3%), Bệnh viện Đa khoa tỉnh (6,4%), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (7,6%), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN (8,7%), Viện Nông

¹ Sở Giáo dục và Đào tạo

ng nghiệp Thanh Hóa (10,9%), Sở Nội vụ (12,6%), Sở Xây dựng (14,6%), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (16,1%), Ban QLDA ĐTXD khu vực Mường Lát (18,5%), Bệnh viện Ung bướu (26,1%), Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ (26,9%), Ban QLDA ĐTXD khu vực Hà Trung (28,7%), Ban QLDA ĐTXD khu vực Quảng Xương (34,3%), Ban QLDA ĐTXD khu vực Lang Chánh (35%), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa (35,6%), Ban QLDA ĐTXD khu vực Quan Sơn (39,8%), Ban QLDA ĐTXD khu vực Sầm Sơn (39,9%), Ban QLDA ĐTXD khu vực Thường Xuân (43,2%), Ban QLDA ĐTXD khu vực Bá Thước (43,4%), Ban QLDA ĐTXD khu vực Quan Hóa (43,8%), Sở Nông nghiệp và Môi trường (47,2%), Ban QLDA ĐTXD khu vực Thạch Thành (48,5%).

(3) Tỷ lệ giải ngân của các dự án trọng điểm còn thấp: Tổng số vốn kế hoạch năm 2025 giao cho 11 dự án lớn, trọng điểm của tỉnh là 3.024 tỷ đồng, đến ngày 06/8/2025 mới giải ngân được 316 tỷ đồng, bằng 10,5% kế hoạch.

(Chi tiết tình hình giải ngân của các đơn vị tại các Phụ lục kèm theo)

(4) Theo báo cáo của UBND cấp xã, việc thực hiện các dự án đầu tư công sau khi tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, diễn hình như:

- Về GPMB: UBND cấp xã hiện không có bộ phận chuyên trách hoặc đơn vị sự nghiệp đảm nhiệm công tác kiểm kê, áp giá bồi thường, lập phương án hỗ trợ, tái định cư; việc thuê Ban Quản lý dự án khu vực để hỗ trợ triển khai GPMB là khó thực hiện vì đơn vị này không thuộc quyền quản lý, điều phối của cấp xã; nếu giao cho cấp xã tổ chức thực hiện toàn bộ công tác kiểm kê, áp giá bồi thường, lập phương án hỗ trợ, tái định cư đồng thời là đơn vị thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư... thì không đủ điều kiện để tổ chức độc lập toàn bộ quy trình GPMB theo quy định.

- Về hồ sơ, thủ tục lập, thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư, thanh toán vốn đầu tư; xác định chủ đầu tư:

+ Một số xã còn lúng túng trong việc giao đơn vị làm chủ đầu tư các dự án của cấp huyện, cấp xã (trước khi sáp nhập) bàn giao, tiếp nhận quản lý; trong lập, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; trình thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật; phê duyệt quyết toán các dự án.

+ Sau sắp xếp, các đơn vị hành chính mới phải tiến hành đăng ký lại mã số quan hệ ngân sách, tài khoản Kho bạc Nhà nước, thông tin pháp lý của chủ đầu tư và cập nhật vào hệ thống thanh toán. Trong thời gian chuyển tiếp, nhiều dự án không thể thực hiện thanh toán do thông tin trên hồ sơ dự án và hệ thống Kho bạc Nhà nước không còn đồng nhất (tên chủ đầu tư cũ không còn tồn tại, mã ngân sách thay đổi, không có tài khoản hợp lệ).

3.2. Nguyên nhân

- Tình trạng khan hiếm nguồn cung vật liệu xây dựng và giá cả tăng cao, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

- Thời điểm chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công trùng với thời điểm các địa phương phải gấp rút thực hiện khối lượng công việc rất lớn để hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, dẫn đến thiếu nhân lực trong việc bàn giao, tiếp nhận dự án.

- Số lượng dự án bàn giao nhiều, khối lượng hồ sơ của từng dự án lớn, nhất là hồ sơ liên quan đến công tác bồi thường GPMB, tái định cư; hồ sơ của nhiều dự án lưu trữ qua nhiều thời kỳ, qua nhiều cán bộ theo dõi, phải mất nhiều thời gian để rà soát, bàn giao hồ sơ dự án cho đơn vị tiếp nhận.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

Nhiệm vụ còn lại trong thời gian tới phải giải ngân hết số vốn năm 2025 là **7.981 tỷ đồng** (bình quân mỗi tháng giải ngân 1.776 tỷ đồng, các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Đối với 02 chủ đầu tư chưa giải ngân, chủ đầu tư của 11 dự án trọng điểm, chủ đầu tư có số vốn kế hoạch năm 2025 lớn, song tỷ lệ giải ngân thấp

a) 02 chủ đầu tư chưa giải ngân:

- Sở Y tế hoàn thành hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán 03 dự án² đã hoàn thành trong tháng 8/2025 làm cơ sở giải ngân hết số vốn năm 2025 theo quy định.

- Ban QLDA ĐTXD khu vực Nghi Sơn hoàn thành hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán Dự án khu neo đậu tàu thuyền phục vụ di dân, tái định cư xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia trong tháng 8/2025 làm cơ sở giải ngân hết số vốn năm 2025; tập trung thực hiện các giải pháp để hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng Dự án Di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn.

b) Chủ đầu tư của 11 dự án trọng điểm, có số vốn kế hoạch năm 2025 được giao lớn, song tỷ lệ giải ngân thấp (Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi huy động máy móc, thiết bị, nhân công để đẩy nhanh tiến độ thực

² Tăng cường hệ thống y tế tỉnh, huyện - tỉnh Thanh Hóa sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức; Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa; Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Ung Bướu Thanh Hóa.

hiện và giải ngân vốn các dự án, phần đầu giải ngân đạt từ 65% kế hoạch trở lên trước ngày 30/8/2025.

2. Đối với các chủ đầu tư khác

a) Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 của các dự án, đảm bảo không để xảy ra tình trạng gián đoạn trong việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

b) Tăng cường tần suất kiểm tra hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện dự án; kiên quyết thanh lý hợp đồng đối với các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công không đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy định của pháp luật.

c) Chủ động rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án để báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân sang dự án giải ngân tốt, còn thiếu vốn.

3. Sở Xây dựng

a) Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công các dự án do Sở làm chủ đầu tư.

b) Hướng dẫn UBND các xã, phường giải quyết các khó khăn, vướng mắc về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng các dự án đầu tư công.

c) Tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có các giải pháp hiệu quả để khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn cung vật liệu xây dựng, không để xảy ra tình trạng giá vật liệu xây dựng tăng cao.

4. Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc về công tác bồi thường GPMB các dự án đầu tư công.

b) Chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2025.

c) Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát các quy trình, quy định có liên quan đến lĩnh vực khoáng sản để cắt giảm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền cải cách mạnh mẽ về quy trình, thủ tục hành chính, giảm thời gian tiếp cận các mỏ khoáng sản nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng cung cấp cho các dự án trên địa bàn tỉnh.

d) Phối hợp với chủ mỏ thực hiện việc rà soát, nâng công suất các mỏ đá, mỏ đất, cát đã cấp phép, đang khai thác trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu phục vụ các dự án trên địa bàn tỉnh; chỉ tham mưu UBND tỉnh cho phép nâng công suất khi hoạt động khai thác đáp ứng yêu cầu về an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác.

5. Kho bạc Nhà nước khu vực XI hướng dẫn UBND các xã, phường trong việc mở tài khoản và giải ngân vốn đầu tư công các dự án; đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thanh toán trước rồi kiểm soát sau, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư trong quá trình giải ngân vốn; thực hiện nghiêm việc thu hồi vốn tạm ứng theo quy định của pháp luật.

6. Sở Dân tộc và Tôn giáo thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, giám sát UBND các xã, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025.

7. Sở Tài chính

a) Tham mưu các nội dung, công việc để nâng cao hiệu quả hoạt động của 04 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; các biện pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công thi công chậm.

b) Chủ động rà soát, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2025 của các dự án theo quy định.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh kính báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Đ/c Bí thư, các đ/c PBT Đảng ủy UBND tỉnh,
- Các đ/c Ủy viên BTV Đảng ủy UBND tỉnh,
- Sở Tài chính,
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu Văn thư Đảng ủy, THĐT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ



Đỗ Minh Tuấn