

Số: 153/TB-UBND

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn về công tác bồi thường GPMB một số dự án giao thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

Ngày 11 tháng 8 năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tổ chức cuộc họp, nghe báo cáo về công tác bồi thường GPMB một số dự án giao thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Cùng tham dự có Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo UBND thành phố Thanh Hóa; Lãnh đạo Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải; Công ty Cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa; Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; Công ty Cổ phần Sông Mã. Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án 6, Công ty Cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa báo cáo tiến độ thực hiện các dự án; UBND thành phố Thanh Hóa báo cáo tiến độ GPMB của các dự án, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, các ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đang triển khai thực hiện nhiều dự án giao thông do Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Thanh Hóa đầu tư như: Tiểu dự án 1, nâng cấp QL47 đoạn từ Km10+247 - Km11+700; Tiểu dự án nâng cấp QL47, đoạn từ cầu Phú Sơn đến ngã ba Nhôi; cầu Cốc; đường vành đai phía Tây; đường vành đai Đông Tây,... Trong thời gian qua, UBND thành phố Thanh Hóa đã cố gắng trong công tác bồi thường GPMB, bàn giao nhiều mặt bằng cho nhà thầu thi công: cầu Lai Thành, Tiểu dự án 1, nâng cấp QL47 đoạn từ Km10+247 - Km11+700, đoạn Km6 - Km14+632, đường vành đai phía Tây,...; song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh, ảnh hưởng đến tiến độ dự án (trong đó, có nhiều vị trí vướng mắc từ lâu, nhưng chưa được giải quyết để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công và gây khiếu nại của nhân dân); công tác quyết toán kinh phí bồi thường GPMB chậm, không đảm bảo thời gian quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. Để giải quyết triệt để các vướng mắc về mặt bằng, đáp ứng tiến độ thực hiện các dự án, yêu cầu:

1. Đối với các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư

1.1. Cầu Lai Thành: Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Thanh Hóa đơn đốc Bảo hiểm và nhà thầu kiểm tra, rà soát hư hỏng công trình các hộ dân, đảm bảo phù hợp và không để các hộ dân khiếu nại nhiều lần.

1.2. Cầu Cao Km18+328,9: Yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường GPMB các hộ dân (bà Đô, ông Phong tại mố M1, ông Lục, ông Thạc Thơm tại mố M2), di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật (cột điện, đường dây điện, cáp quang); bàn giao cho nhà thầu thi công trước ngày 30/8/2017.

1.3. Tiểu dự án nâng cấp đường từ cầu Phú Sơn đến ngã ba Nhồi, cầu Đông: UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương báo cáo chi tiết các tồn tại vướng mắc trong công tác bàn giao hồ sơ từ UBND huyện Đông Sơn sang UBND thành phố Thanh Hóa và công tác bồi thường, GPMB của dự án, đặc biệt đối với 71 hộ dân phố Cao Sơn; kiến nghị đề xuất báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2017 để họp, bàn biện pháp giải quyết.

1.4. Tiểu dự án 1, nâng cấp QL47 đoạn từ Km10+247-Km11+700: UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bồi thường GPMB, phê duyệt quyết toán, gửi Sở Giao thông vận tải trước ngày 15/9/2017 để tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

1.5. Đường vành đai Đông Tây, thành phố Thanh Hóa

- UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương thực hiện các thủ tục và thực hiện kiểm đếm, áp giá, lập phương án đền bù và xác định chính xác nhu cầu các hộ dân cần bố trí tái định cư.

- Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh bàn giao mặt bằng tái định cư Đông Vệ 2 cho UBND thành phố Thanh Hóa trước ngày 30/8/2017 để bố trí tái định cư cho các hộ dân, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

- Dự án khu đô thị sinh thái núi Long: Giao Văn phòng UBND tỉnh báo cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn để rà soát lại tiến độ thực hiện dự án để đẩy nhanh tiến độ đầu tư khu tái định cư, phục vụ GPMB dự án đường vành đai Đông Tây, phù hợp với tiến độ thực hiện dự án đường vành đai Đông Tây theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5908/UBND-THKH ngày 30/5/2017.

- Đối với các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Thanh Hóa rà soát, tháo gỡ khó khăn để có đường vào thi công công trình.

2. Đối với các dự án do Ban Quản lý dự án 6 làm chủ đầu tư

- Cầu Cốc, QL47: Yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan di dời đường ống nước trước ngày 20/8/2017; di dời đường điện trước ngày 30/8/2017.

Thống nhất phương án xây dựng phần đi bộ có cao độ cùng với cao độ mặt cầu để tăng khả năng lưu thông; nghiên cứu bố trí phân làn để đảm bảo an toàn giao thông; rà soát thiết kế để có phương án xây dựng lan can cầu cho phù hợp với kiến trúc cảnh quan của thành phố Thanh Hóa. Trường hợp cần có ý kiến của tỉnh Thanh Hóa để báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án 6 có Công văn gửi UBND tỉnh Thanh Hóa (đồng thời gửi cho Sở Xây dựng Thanh

Hóa để xem xét, thống nhất phương án) để UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, chấp thuận.

- Cầu Đông Hoàng: Đề nghị Ban Quản lý dự án 6 chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; tăng cường công tác đảm bảo giao thông và vệ sinh môi trường khu vực dự án.

3. Đối với dự án đường vành đai phía Tây, đoạn Km0-Km6 theo hình thức BOT.

- Yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương di chuyển đường nước sạch tại nút giao Km0; bàn giao mặt bằng diện tích đất nông nghiệp của 06 hộ xen kẹp giữa QL1 và đường sắt Bắc Nam tại nút giao Km0 trước ngày 15/8/2017; bàn giao mặt bằng hộ gia đình ông Sinh Hiền, Bà Yên, ông Dỵ và các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường điện 35kV, đường nước, cáp viễn thông) trước ngày 25/8/2017.

- Đối với hộ ông Đào, xã Đông Lĩnh, UBND thành phố Thanh Hóa tiếp tục tuyên truyền, vận động gia đình bàn giao mặt bằng. Nếu gia đình tiếp tục không đồng ý với chính sách bồi thường, khẩn trương hoàn tất các thủ tục để thực hiện cưỡng chế theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn về công tác bồi thường GPMB một số dự án giao thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa để các ngành và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn;
- PCT UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn;
- Các Sở: GTVT, KHĐT, TNMT, XD;
- Ban QLDA 2, Ban QLDA 6 - Bộ GTVT;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh;
- Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa;
- Công ty CP Sông Mã;
- Lưu: VT, CN.

The image shows a circular official stamp of the Provincial People's Committee Office (UBND tỉnh Thanh Hóa) with the text 'TL. CHỦ TỊCH' and 'CHÁNH VĂN PHÒNG' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Ngô Hoàng Kỳ