

Số: 4362/UBND-NN

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 4 năm 2017

V/v đẩy nhanh tiến độ thu tiền đối ứng 3 Tiểu dự án cấp nước thuộc Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng, vay vốn WB.

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Tài chính;
- UBND các huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa;
- Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh.

Theo báo cáo tại Công văn số 182/BC-TTN ngày 18/4/2017 của Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh về việc thu tiền đối ứng 3 Tiểu dự án cấp nước thuộc Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng, vay vốn WB; đến nay tình hình thực hiện các dự án và thu tiền đối ứng, như sau:

Cơ chế nguồn vốn Hợp phần cấp nước:

- Vốn Ngân hàng Thế giới (WB) bằng 90% tổng mức đầu tư, trong đó:
 - + 60% vốn được Trung ương cấp bổ sung có mục tiêu cho Ngân sách tỉnh
 - + 30% vốn UBND tỉnh vay lại của Chính phủ.
- Vốn đối ứng của tỉnh: Chỉ cho công tác đền bù GPMB .
- Vốn người sử dụng nước đóng góp 10% tổng mức đầu tư.

Tình hình thực hiện dự án và thu đối ứng:

- Công trình cấp nước sạch cho 7 xã huyện Hậu Lộc, khởi công xây dựng tháng 01/2014, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng tháng 02/2015. Sau 3 năm kể từ khi triển khai, vốn đối ứng mới thu được 30%.
- Công trình cấp nước sạch cho 9 xã huyện Nga Sơn, khởi công xây dựng tháng 02/2015, hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 03/2016. Vốn đối ứng mới thu được đạt 43%.
- Tiểu dự án cấp nước sạch cho 8 xã huyện Hoằng Hóa, khởi công xây dựng tháng 5/2016. Sau khi được bàn giao mặt bằng các đơn vị đang triển khai thi công đồng loạt, khối lượng hoàn thành bình quân đạt khoảng 75%, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2017.

(có biểu thống kê số tiền thu đối ứng kèm theo).

Mặc dù chủ đầu tư đã tích cực phối hợp với UBND các huyện triển khai đến các xã vùng dự án, tổ chức nhiều cuộc họp, đoàn kiểm tra; tuy nhiên, do đời sống nhân dân vùng dự án còn nhiều khó khăn, nên tiến độ thu tiền đối ứng của người hưởng lợi rất chậm so với tiến độ dự án; để đảm bảo tiến độ thu tiền đối

ứng, đáp ứng yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Ngân hàng Thế giới, hoàn thành các chỉ số giải ngân theo kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

- UBND các huyện: Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoằng Hóa khẩn trương có biện pháp cụ thể, chỉ đạo các xã vùng hưởng lợi hoàn thành dứt điểm công tác thu tiền đóng góp của người dùng nước vào cuối năm 2017, nhằm giảm nợ đọng XD CB kéo dài.

- UBND huyện Hoằng Hóa chỉ đạo UBND các xã tham gia dự án tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia dự án đầu nối đồng hồ nước để đảm bảo chỉ số giải ngân năm 2017;

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đơn đốc, kiểm tra việc thu tiền đối ứng của các huyện, đảm bảo đúng tiến độ;

- Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh (chủ đầu tư), UBND các huyện: Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoằng Hóa chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thu tiền đối ứng theo thời hạn nêu trên; định kỳ hàng tháng Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu: VT, Pg NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Quyền

TÌNH HÌNH THU TIỀN ĐỐI ƯNG CỦA CÁC HUYỆN
(Kèm theo Công văn số 4362/UBND-NN ngày 26/4/2017 của Chủ tịch UBND



ĐVT : Triệu đồng

Thứ tự	Tên công trình	Tổng số hộ đăng ký đầu nối	Tổng mức đầu tư	Số tiền phải thu	Đã thu đến ngày 15/4/2017	Tỷ lệ (%)
	Tổng cộng	35.004	662.733	64.109	15.819	
1	Cấp nước sạch cho 7 xã huyện Hậu Lộc	12.704	232.283	23.023	6.931	30%
2	Cấp nước sạch cho 9 xã huyện Nga Sơn	10.648	213.870	20.954	8.888	43%
3	Cấp nước sạch cho 8 xã huyện Hoằng Hóa	11.652	216.580	20.132	0	