

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

**Dự án: Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Thanh Hóa
giai đoạn 2018 - 2020 do EU tài trợ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2011 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Tiểu dự án "Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018 - 2020 do EU tài trợ";

Căn cứ Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 17/3/2020, số 4037/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình cấp điện cho các xã: Đồng Lương, Tân Phúc, Yên Thắng, Yên Khương, Lâm Phú, huyện Lang Chánh; Điền Quang, Lương Trung, Điền Thượng, huyện Bá Thước; Thượng Ninh, huyện Như Xuân; Tam Thanh, Sơn Thủy, huyện Quan Sơn; Xuân Chinh, Xuân Thắng, huyện Thường Xuân, Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020 do EU tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 12/6/2020, số 5341/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình cấp điện cho các xã: Bát Mọt, Luận Khê, huyện Thường Xuân; Lũng Cao, huyện Bá Thước; Trung Thành, Thành Sơn, Hiền Trung, huyện Quan Hóa; Pù Nhi, huyện Mường Lát - Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018 - 2020 do EU tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc hạng mục công trình cấp điện cho 13 xã: Đồng Lương, Tân Phúc, Yên

Thắng, Yên Khương, Lâm Phú, huyện Lang Chánh; Điền Quang, Lương Trung, Điền Thương, huyện Bá Thước; Thượng Ninh, huyện Như Xuân; Tam Thanh, Sơn Thủy, huyện Quan Sơn; Xuân Chinh, Xuân Thắng, huyện Thường Xuân thuộc tiểu Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018 - 2020 do EU tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc hạng mục công trình cấp điện cho 07 xã: Bát Mọt, Luận Khê, huyện Thường Xuân; Lũng Cao, huyện Bá Thước; Trung Thành, Thành Sơn, Hiền Trung, huyện Quan Hóa; Pù Nhi, huyện Mường Lát thuộc Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018 - 2020 do EU tài trợ;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2431/STC-ĐT ngày 07/5/2021 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành ngày 06/5/2021: Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020 do EU tài trợ và Tờ trình số 334/TTr-SCT ngày 23/3/2021 của Sở Công Thương).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung sau:

- Tên dự án: Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018 - 2020 do EU tài trợ.
- Chủ đầu tư: Sở Công Thương Thanh Hóa.
- Địa điểm xây dựng: Trên địa bàn các huyện: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân.
- Thời gian: Khởi công tháng 6/2020; hoàn thành tháng 01/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	132.570.444.000	122.390.058.000	116.919.670.000	5.470.388.000
Vốn ODA cấp phát qua NSTW		116.390.058.000	111.377.879.000	5.012.179.000
Vốn Ngân sách tỉnh		6.000.000.000	5.541.791.000	458.209.000

Số vốn còn thiếu 5.470.388.000 đồng, được tiếp tục thanh toán từ kế hoạch vốn đã được giao do dự án đang còn dư tại KBNN tỉnh Thanh Hóa.

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	132.570.444.000	122.390.058.000
1. Xây dựng	118.668.600.000	112.564.422.000
2. Quản lý dự án	2.032.961.000	1.388.415.000
3. Tư vấn	8.994.305.000	7.453.109.000
4. Chi phí khác	2.207.912.000	984.112.000
5. Dự phòng	666.666.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			122.390.058.000	
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			122.390.058.000	
2- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	122.390.058.000	
Vốn ODA cấp phát qua NSTW	116.390.058.000	
Vốn Ngân sách tỉnh	6.000.000.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán:

- Tổng nợ phải thu: 0

- Tổng nợ phải trả: 5.470.388.000.000 đồng, trong đó:

+ Công ty CP Xây dựng Tiến Đạt: 1.343.139.000 đồng

+ Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn: 726.103.000 đồng

+ Công ty CP tư vấn Xây dựng và tổng hợp Thương mại Trường Sơn:

1.427.443.000 đồng

+ Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Hưng:	661.071.000 đồng
+ Công ty TNHH tư vấn Xây dựng BOP:	442.322.000 đồng
+ Công ty CP tư vấn và xây dựng Trường Thi:	24.000.000 đồng
+ Công ty CP tư vấn Xây dựng Sao Việt:	37.250.000 đồng
+ Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá DTA:	300.561.000 đồng
+ Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế - Chi nhánh Miền Trung:	386.500.000 đồng
+ Ban QLDA Cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa:	121.999.000 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Công ty Điện lực Thanh Hóa	115.069.646.000	
Các hộ sử dụng điện trên địa bàn 28 thôn, bản thuộc dự án	7.320.412.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, CN (T434).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm