

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Đường giao thông liên xã từ bản Ché Lầu, xã Na Mèo đi bản Mùa Xuân, Xã xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn và dự án: Đường giao thông nội vùng thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn.

Kính gửi:

- Ban QLDA ĐTXD khu vực Quan Sơn;
- UBND các xã: Quan Sơn, Na Mèo.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được các Văn bản của Ban QLDA ĐTXD khu vực Quan Sơn (chủ đầu tư): số 75/BQLDA-KTTĐ ngày 30/12/2025 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường giao thông liên xã từ bản Ché Lầu, xã Na Mèo đi bản Mùa Xuân, Xã xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn; số 72/BQLDA-KTTĐ ngày 26/12/2025 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và gia hạn tiến độ thực hiện các gói thầu thuộc dự án Đường giao thông nội vùng thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn. Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 719/STC-TĐ ngày 21/01/2026, cụ thể:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện các dự án: Đường giao thông liên xã từ bản Ché Lầu, xã Na Mèo đi bản Mùa Xuân, Xã xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn; Dự án đường giao thông nội vùng thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng (GPMB chậm, ảnh hưởng của bão, lũ,...) theo đề nghị của chủ đầu tư (hoàn thành trong năm 2026). Giao chủ đầu tư rà soát lại khối lượng còn phải thực hiện của các dự án, căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế lập hồ sơ điều chỉnh dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và nội dung khác nếu cần thiết), trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

2. Sau khi thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh, giao chủ đầu tư căn cứ nội dung quy định tại các hợp đồng đã ký kết, khối lượng công việc còn lại của các hợp đồng, nguyên nhân chậm tiến độ (chỉ xét đến nguyên nhân khách quan, không do lỗi của nhà thầu) và quy định của pháp luật có liên quan xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra, mốc


thời gian hoàn thành hợp đồng các gói thầu, tiến hành đàm phán ký kết phụ lục hợp đồng các gói thầu có liên quan, đảm bảo không vượt thời gian thực hiện dự án đã được điều chỉnh (hoàn thành trong năm 2026). Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình.

3. Giao chủ đầu tư rà soát, làm rõ trách nhiệm của các bên, của tập thể, cá nhân có liên quan đến việc chậm tiến độ thực hiện dự án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 05/02/2026**. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng khẩn trương thực hiện các biện pháp thi công xây dựng để hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt; đảm bảo hoàn thành giải ngân hết số vốn được giao theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Các sở: Xây dựng, Tài chính;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm