

Số: 108 /TB-UBND

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn - Trưởng ban chỉ đạo GPMB tại cuộc họp kiểm điểm công tác GPMB dự án đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn theo hình thức BT

Ngày 08 tháng 6 năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn - Trưởng ban chỉ đạo GPMB dự án đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn theo hình thức BT đã họp Ban chỉ đạo và tổ giúp việc để đánh giá kết quả thực hiện công tác GPMB. Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải (Thường trực Ban chỉ đạo) báo cáo kết quả thực hiện, những tồn tại, hạn chế; ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn - Trưởng ban chỉ đạo có ý kiến chỉ đạo như sau:

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Ban chỉ đạo GPMB và tổ giúp việc đã tích cực phối hợp với UBND các huyện, nhà đầu tư trong giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB, giúp UBND tỉnh giải quyết tốt các chính sách về GPMB, tạo điều kiện thuận lợi cho UBND các huyện bồi thường, GPMB, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án; Lãnh đạo UBND các huyện tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn khẩn trương thực hiện từ khâu kiểm kê, áp giá bồi thường, vận động nhân dân nhận tiền, bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Tuy nhiên, đến nay, công tác GPMB vẫn còn vướng mắc tại một số vị trí (phần mở rộng nút giao) và một số tồn tại, vướng mắc vẫn chưa được giải quyết triệt để. Để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án và giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đảm bảo ổn định cuộc sống cho nhân dân, yêu cầu:

1. Về công tác GPMB

- Giao UBND huyện Nông Cống, UBND huyện Tĩnh Gia khẩn trương giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB tại các nút giao; hoàn thành, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư trước ngày 25/6/2017.

- Giao Sở Giao thông vận tải làm việc Công ty TNHH BT Thọ Xuân - Nghi Sơn để cấp đủ kinh phí còn thiếu cho UBND các huyện chi trả kinh phí bồi thường GPMB, đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/6/2017.

- Khẩn trương hoàn thành công tác quyết toán chi phí GPMB, gửi Nhà đầu tư để tổng hợp, quyết toán dự án.

2. Về giải quyết một số đề xuất, kiến nghị

- Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH BT Thọ Xuân - Nghi Sơn và UBND các huyện kiểm tra, rà soát các công, cầu, rãnh thoát nước đảm bảo khơi thông trước ngày 20/6/2017, nhằm đảm bảo khả năng thoát lũ trong mùa mưa, bão. Kiểm tra thiết kế vượt nổi các đường dân sinh đảm bảo các xe thô sơ đi lại thuận lợi; trường hợp các đơn vị tư vấn thiết kế của nhà đầu tư không đảm bảo năng lực, tiến độ, Sở Giao thông vận tải chủ động thuê thêm đơn vị tư vấn để chỉ đạo thực hiện, nguồn kinh phí thuộc dự án và do nhà đầu tư chi trả.

Khẩn trương chỉ đạo Công ty TNHH BT Thọ Xuân - Nghi Sơn làm rõ trách nhiệm hỗ trợ thiệt hại diện tích lúa do mưa lớn gây ra trên địa bàn xã Trung Chính, huyện Nông Cống từ ngày 24 -25/5/2017 theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Đức Quyền tại Thông báo số 104/TB-UBND ngày 06/6/2017.

- Công ty TNHH BT Thọ Xuân - Nghi Sơn tập trung máy móc, thiết bị tại các đoạn tuyến có nguy cơ ngập úng để khơi thông dòng chảy, đảm bảo khả năng thoát lũ; kiểm tra, có giải pháp xử lý hư hỏng nền đường cống hộp tại Km12+680 (huyện Như Thanh).

Khẩn trương làm việc với đơn vị Bảo hiểm công trình để xác định trách nhiệm chi trả kinh phí thiệt hại do mưa lũ tại xã Trung Chính; hỗ trợ lún nút cho các hộ dân trong quá trình thi công công trình (đối với phần kinh phí ngoài trách nhiệm của đơn vị bảo hiểm, nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm chi trả).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn - Trưởng ban chỉ đạo GPMB dự án đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn để các ngành và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn;
- Sở Giao thông vận tải;
- UBND các huyện: Thọ Xuân, Như Thanh, Triệu Sơn, Nông Cống, Tĩnh Gia;
- Cty TNHH BT Thọ Xuân - Nghi Sơn;
- Lưu: VT, CN.



Ngô Hoàng Kỳ