

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường từ xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc đi thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định.

Kính gửi:

- Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Ngọc Lặc;
- UBND các xã: Thạch Lập, Ngọc Liên.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 169/TTr-BQLDA ngày 23/12/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Ngọc Lặc (chủ đầu tư) về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường từ xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc đi thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định. Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 495/STC-TĐ ngày 15/01/2026, cụ thể:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án do các nguyên nhân khách quan, bất khả kháng (GPMB chậm, bão, lũ...) theo đề nghị của chủ đầu tư (hoàn thành dự án trong năm 2026).

2. Giao UBND các xã: Thạch Lập, Ngọc Liên làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chậm công tác GPMB dự án; tiến hành rà soát lại diện tích đất còn phải GPMB tại dự án, lập kế hoạch cụ thể thực hiện công tác bồi thường GPMB; trong đó yêu cầu: Tiến độ thực hiện công tác GPMB phải thực hiện khẩn trương, có giải pháp để hoàn thành công tác GPMB theo đúng cam kết (*UBND xã Thạch Lập: hoàn thành trong tháng 3/2026; UBND xã Ngọc Liên: hoàn thành trong tháng 6/2026*), bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước **ngày 30/01/2026**; đồng thời, gửi chủ đầu tư để phối hợp thực hiện. Chủ tịch UBND các xã Thạch Lập, Ngọc Liên chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện GPMB của dự án.

3. Trên cơ sở báo cáo và cam kết tiến độ thực hiện hoàn thành GPMB của UBND các xã nêu trên, giao chủ đầu tư rà soát lại khối lượng còn phải thực hiện của dự án, lập hồ sơ điều chỉnh dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và các nội dung khác nếu cần thiết), trình thẩm định phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật (*yêu cầu thời gian hoàn thành dự án chậm nhất trong năm 2026*).


4. Sau khi thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh, giao chủ đầu tư căn cứ nội dung quy định tại hợp đồng đã ký kết, khối lượng công việc còn lại của hợp đồng, nguyên nhân chậm tiến độ (chỉ xét đến nguyên nhân khách quan, không do lỗi của nhà thầu) và quy định của pháp luật có liên quan xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra, mốc thời gian hoàn thành hợp đồng các gói thầu, tiến hành đàm phán ký kết phụ lục hợp đồng các gói thầu có liên quan, đảm bảo không vượt thời gian thực hiện dự án đã được điều chỉnh. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình.

5. Giao chủ đầu tư rà soát, làm rõ trách nhiệm của các bên, của tập thể, cá nhân có liên quan đến việc chậm tiến độ thực hiện dự án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 30/01/2026**. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng khẩn trương thực hiện các biện pháp thi công xây dựng để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt; đảm bảo hoàn thành giải ngân hết số vốn được giao theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Các sở: Xây dựng, Tài chính;
- Đảng ủy các xã: Thạch Lập, Ngọc Liên;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm