

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng các gói thầu thuộc dự
án Mở rộng Đại lộ Lê Lợi đoạn
từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đồng,
thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Ban QLDA ĐTXD khu vực Đông Sơn.
- UBND các phường: Hạc Thành, Đông Quang.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 69/BC-BDA ngày 29/11/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đông Sơn (chủ đầu tư) về việc xin chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc dự án Mở rộng Đại lộ Lê Lợi đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đồng, thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 13823/STC-TĐ ngày 19/12/2025, cụ thể:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc dự án Mở rộng Đại lộ Lê Lợi đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đồng, thành phố Thanh Hóa do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng (GPMB chậm, ảnh hưởng của bão, lũ...), đảm bảo thời gian thực hiện không được vượt quá thời gian thực hiện dự án được phê duyệt (hoàn thành dự án trước ngày 01/7/2026).

2. Giao UBND các phường: Hạc Thành, Đông Quang phối hợp với chủ đầu tư rà soát lại diện tích đất còn phải GPMB tại dự án, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân chậm thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án, lập kế hoạch cụ thể thực hiện công tác bồi thường GPMB; trong đó yêu cầu: Tiến độ thực hiện công tác GPMB phải thực hiện khẩn trương, có giải pháp để hoàn thành công tác GPMB, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, đáp ứng hoàn thành dự án trước ngày 01/7/2026, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả rà soát và kế hoạch thực hiện **trước ngày 05/01/2026** (bao gồm cả cam kết về tiến độ hoàn thành công tác GPMB của dự án); đồng thời, gửi chủ đầu tư để phối hợp thực hiện.

3. Giao Ban QLDA ĐTXD khu vực Đông Sơn

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ tiến độ thực hiện hoàn thành công tác GPMB dự án, khối lượng còn phải thực hiện tại các hợp đồng và quy định của pháp luật, tự quyết định thời gian hoàn thành hợp đồng thực hiện các

gói thầu, tiến hành đàm phán ký kết phụ lục hợp đồng đối với các nhà thầu, làm cơ sở triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo quy định của pháp luật (*đảm bảo hoàn thành các gói thầu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng trước ngày 01/7/2026*). Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình.

- Thường xuyên đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng khẩn trương thực hiện các biện pháp thi công xây dựng để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt; đảm bảo hoàn thành giải ngân hết số vốn được giao theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Các sở: Xây dựng, Tài chính;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm