

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTTC

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng dự án Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ, thành phố Sầm Sơn.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;;
- UBND thành phố Sầm Sơn;
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 247/BC-HUD4 ngày 06/4/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 về việc đề nghị gia hạn hợp đồng thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái dọc 2 bờ sông Đơ, thành phố Sầm Sơn. Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2686/SKHĐT-TĐ ngày 30/4/2021 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND thành phố Sầm Sơn), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Cho phép gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng dự án Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ, thành phố Sầm Sơn. Giao UBND thành phố Sầm Sơn (bên mời thầu) căn cứ khối lượng GPMB và các hạng mục còn lại của dự án, trên cơ sở các quy định của Hợp đồng dự án, tổ chức đàm phán và ký kết phụ lục hợp đồng (điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng) với nhà đầu tư theo quy định. Trong đó phải xác định rõ thời gian hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư chậm nhất đến ngày 31/12/2021; thời gian hoàn thành dự án chậm nhất tháng 04/2023.

2. Đây là lần gia hạn cuối cùng, yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn trực tiếp chỉ đạo hoàn thành công tác GPMB và bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã cam kết, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ; Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 có trách nhiệm thực hiện đúng các nghĩa vụ theo hợp đồng ký kết và chịu mọi chi phí phát sinh trong trường hợp trễ chậm tiến độ do lỗi của Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c) ;
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm;
- Lưu: VT, KTTC.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm