

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng thi công công trình
nâng cấp, mở rộng tuyến
ĐT.516C đoạn từ Định Bình đi
Định Tân, huyện Yên Định.

Kính gửi: UBND huyện Yên Định.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 05/01/2021 của UBND huyện Yên Định về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.516C đoạn từ Định Bình đi Định Tân, huyện Yên Định. Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 476/SKHĐT-CNDV ngày 25/01/2021 (kèm theo ý kiến của các Sở: Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 476/SKHĐT-CNDV ngày 25/01/2021, cụ thể:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 01, thi công xây dựng công trình (bao gồm cả hạng mục chung) và bảo hiểm xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.516C đoạn từ Định Bình đi Định Tân, huyện Yên Định. Giao UBND huyện Yên Định tính toán cụ thể thời gian chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan (chậm bàn giao mặt bằng, vốn bố trí chưa đảm bảo) và thời gian cần thiết để thực hiện phần khối lượng còn lại của gói thầu số 01 để quyết định thời gian hoàn thành gói thầu (thời gian gia hạn hợp đồng) làm cơ sở điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng, đảm bảo hoàn thành toàn bộ gói thầu theo dự án được duyệt trong năm 2021; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình.

2. Yêu cầu UBND huyện Yên Định tập trung nguồn vốn ngân sách huyện để bố trí cho dự án theo đúng cam kết tại báo cáo số 11/BC-UBND ngày 19/01/2021; đồng thời, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2021./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Sở: KHĐT, GTVT, XD, TC;
- Lưu: VT, CN (H'3.462).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm