

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXD

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án: Đường giao thông nối QL.47 xã Đông Anh, huyện Đông Sơn với QL.45 xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương (đoạn từ tỉnh lộ 517 huyện Đông Sơn đi xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương).

Kính gửi:

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;
- UBND xã Quảng Yên.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 1092/BQL-DAĐS ngày 26/4/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (chủ đầu tư) về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án: Đường giao thông nối QL.47 xã Đông Anh, huyện Đông Sơn với QL.45 xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương (đoạn từ tỉnh lộ 517 huyện Đông Sơn đi xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương). Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 5700/STC-TĐ ngày 21/5/2026, cụ thể:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án do các nguyên nhân khách quan, bất khả kháng (do GPMB chậm...) theo đề nghị của chủ đầu tư (thời gian hoàn thành dự án chậm nhất đến ngày 30/12/2026).
2. Giao UBND xã Quảng Yên làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chậm công tác GPMB dự án; khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác GPMB, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công trước ngày 05/6/2026; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 10/6/2026, đồng thời, gửi chủ đầu tư để phối hợp thực hiện. Chủ tịch UBND xã Quảng Yên chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện GPMB của dự án.
3. Trên cơ sở báo cáo của UBND xã Quảng Yên, giao chủ đầu tư căn cứ khối lượng công việc còn lại của dự án, tính toán cụ thể về thời gian, mốc hoàn thành dự án và lập hồ sơ điều chỉnh dự án trên (điều chỉnh thời gian thực hiện dự

án và nội dung khác nếu cần thiết) gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt theo quy định của pháp luật.

4. Sau khi thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh, giao chủ đầu tư căn cứ nội dung quy định tại hợp đồng đã ký kết, khối lượng công việc còn lại của hợp đồng, nguyên nhân chậm tiến độ (chỉ xét đến nguyên nhân khách quan, không do lỗi của nhà thầu) và quy định của pháp luật có liên quan, xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra, mốc thời gian hoàn thành hợp đồng các gói thầu, tiến hành đàm phán ký kết phụ lục hợp đồng các gói thầu có liên quan, đảm bảo không vượt thời gian thực hiện dự án đã được điều chỉnh. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình.

5. Giao chủ đầu tư rà soát, làm rõ trách nhiệm của các bên, của tập thể, cá nhân có liên quan đến việc chậm tiến độ thực hiện dự án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/6/2026. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng khẩn trương thực hiện các biện pháp thi công xây dựng để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt; đảm bảo hoàn thành giải ngân hết số vốn được giao theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Các sở: Xây dựng, Tài chính;
- Đảng ủy xã Quảng Yên;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm