

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

V/v chủ trương gia hạn thời
gian thực hiện hợp đồng dự án
Khu dân cư phường Đông Vệ,
thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thành phố Thanh Hoá;
- Tổng công ty Cổ phần Hợp Lực.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 234/TTr-TCTHL (ghi tháng 5/2021) của Tổng công ty Cổ phần Hợp Lực về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4193/SKHĐT-TĐ ngày 22/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng dự án Khu dân cư phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Giao UBND thành phố Thanh Hóa (Bên mời thầu) căn cứ Hợp đồng dự án số 143/2015/HĐ-KT ngày 21/6/2015 và quy định có liên quan để làm rõ trách nhiệm của các bên, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc chậm tiến độ thực hiện hợp đồng dự án (tiến độ thực hiện bồi thường GPMB dự án chậm), báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, phối hợp với nhà đầu tư (Tổng công ty cổ phần Hợp Lực) xác định cụ thể tiến độ, phương án di chuyển các mộ thuộc dự án và thời gian cần thiết để thực hiện phần công việc còn lại của dự án (thời gian hoàn thành công tác bồi thường GPMB dự án và thời gian hoàn thành đầu tư dự án), tự quyết định thời gian gia hạn hợp đồng dự án, ký kết phụ lục hợp đồng làm cơ sở triển khai thực hiện dự án theo quy định, chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình, báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 05/7/2021**. Trường hợp việc di chuyển mộ thuộc dự án không khả thi, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, TC, TNMT;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.(Mld401)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm