

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

V/v gia hạn thời gian thực hiện các dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân (đoạn từ cầu Nỏ Hèn đến ĐT.514; đoạn từ ĐT.514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân).

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Triệu Sơn;
- UBND huyện Như Thanh;
- UBND huyện Thọ Xuân.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được các Văn bản của Sở Giao thông vận tải: số 7348/TTr-SGTVT ngày 07/12/2023 về điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hèn đến ĐT.514; số 7347/TTr-SGTVT ngày 07/12/2023 về điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ ĐT.514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân. Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các Công văn: số 160/SKHĐT-KTCNDV ngày 08/01/2024, số 686/SKHĐT-KTCNDV ngày 30/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 160/SKHĐT-KTCNDV ngày 08/01/2024, cụ thể:

1. Thống nhất về nguyên tắc việc điều chỉnh thời gian thực hiện các Dự án đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân (đoạn từ cầu Nỏ Hèn đến ĐT.514; đoạn từ ĐT.514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân) trong các quyết định đầu tư đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt thành **“Hoàn thành trong năm 2025”**. Lý do: Trong quá trình thực hiện dự án, vốn bố trí cho công tác GPMB không đáp ứng nhu cầu, dự án phải thực hiện điểm dừng kỹ thuật.

2. Yêu cầu Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá lại tổng thể tác động của việc điều chỉnh thời gian thực hiện đến dự án; trường hợp việc điều chỉnh thời gian không làm thay đổi mục tiêu, quy mô, phạm vi, tổng mức đầu tư thực hiện dự án, giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ (kèm theo dự thảo Quyết định của Chủ tịch

UBND tỉnh) về điều chỉnh quyết định đầu tư dự án (*điều chỉnh thời gian thực hiện*) theo quy định của Luật đầu tư công, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về các nội dung rà soát, đánh giá của đơn vị mình.

3. Trên cơ sở tiến độ thực hiện các dự án điều chỉnh, cho phép Sở Giao thông vận tải căn cứ kế hoạch vốn giao của dự án, tiến độ GPMB của các địa phương, tiến độ thực hiện các hạng mục còn lại và tình hình thực tế, để quyết định gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thi công của các Dự án đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân (đoạn từ cầu Nỏ Hèn đến ĐT.514; đoạn từ ĐT.514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân), đảm bảo không vượt thời gian thực hiện dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh và phù hợp với quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Các sở: XD, KHĐT, TC;
- Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm