

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

V/v chấp thuận phương án nạo vét, thanh thải, cải tạo chỉnh trang, làm sạch sông Đơ (giai đoạn 1) trong quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn.

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông vận tải;
- Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa;
- UBND thành phố Sầm Sơn;
- Công ty TNHH MTV Sông Chu;
- Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời.

UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Công văn số 2664/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 02/6/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phương án nạo vét, thanh thải, cải tạo chỉnh trang, làm sạch sông Đơ (giai đoạn 1) trong quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn (*có Công văn, phương án và hồ sơ liên quan gửi kèm theo*). Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với nội dung tham mưu, đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn nêu trên và có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận phương án nạo vét, thanh thải, cải tạo chỉnh trang, làm sạch sông Đơ (giai đoạn 1) trong quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn, với các nội dung chính như sau:

1.1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời.

1.2. Nguồn vốn: Chủ đầu tư tự bỏ vốn thực hiện phương án theo hình thức xã hội hóa (Nhà nước không hoàn trả phần kinh phí này).

1.3. Địa điểm: Phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

1.4. Mục tiêu: Nạo vét, thanh thải, cải tạo chỉnh trang dòng sông Đơ (giai đoạn 1) từ K0 đến K1+400 và đoạn cuối sông Huyện đến gặp sông Đơ tại K0+750 (trong phạm vi quy hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại

Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 13/5/2022) đảm bảo yêu cầu tiêu thoát lũ, cảnh quan môi trường (không thu hẹp mặt cắt hiện trạng).

1.5. Phạm vi nạo vét: Gồm 2 tuyến với tổng chiều dài 2.303 m, tổng diện tích nạo vét 8,19 ha, cụ thể:

- Tuyến số 1: Nạo vét lòng sông Đơ từ K0 (đầu tuyến, tại cống Sông Đơ) đến K1+400 (cuối tuyến), chiều dài 1.400 m, diện tích nạo vét 6,08 ha. Hình thức kênh đất, mặt cắt thiết kế hình thang, chiều rộng đáy kênh $B = (20 \div 130)$ m, cao độ đáy kênh từ $(-1,00)\text{m} \div (-1,01)\text{m}$, vị trí chân taluy địa chất bùn yếu bổ sung rọ đá và cọc tre để chống sạt trượt.

- Tuyến số 3: Nạo vét lòng sông Huyện từ K0 (đầu tuyến, là điểm cuối sông Huyện) đến K0+903 (cuối tuyến, là điểm gặp sông Đơ tại K0+750), chiều dài 903 m, diện tích nạo vét 2,11 ha. Hình thức kênh đất, mặt cắt thiết kế nạo vét hình thang, chiều rộng đáy kênh $B = (10 \div 100)$ m, cao độ đáy kênh từ $(-1,01)\text{m} \div (-1,02)\text{m}$, vị trí chân taluy địa chất bùn yếu bổ sung rọ đá và cọc tre để chống sạt trượt.

1.6. Các hạng mục phục vụ phương án:

- Bãi chứa sản phẩm sau nạo vét (sau đây gọi tắt là bãi chứa tạm): Gồm 01 bãi có diện tích 662.569,1 m², vị trí thuộc Lô 3-DA3-01 (theo Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040), được UBND thành phố Sầm Sơn thống nhất tại Công văn số 2052/UBND-KT ngày 15/5/2023.

- Đường thi công: Bố trí 03 tuyến đường thi công dọc các tuyến sông để phục vụ vận chuyển sản phẩm sau nạo vét ra bãi chứa tạm; tổng chiều dài các tuyến 1.275 m. Sau khi công tác nạo vét, vận chuyển hoàn thành, các tuyến đường phục vụ thi công được thanh thải, hoàn trả mặt bằng về nguyên trạng ban đầu trước khi kết thúc thời gian thực hiện phương án.

1.7. Biện pháp thi công nạo vét:

- Từ mực nước hiện trạng trở lên (thi công trên cạn): Thi công bằng tổ hợp máy đào, máy ủi và ô tô vận chuyển. Biện pháp thi công dùng máy đào bánh xích có dung tích gầu 1,6 m³, máy ủi 110 CV; vận chuyển sản phẩm sau nạo vét bằng ô tô tự đổ (7 tấn) về bãi chứa tạm.

- Từ mực nước hiện trạng trở xuống (thi công dưới nước): Thi công bằng tổ hợp máy đào bánh xích có dung tích gầu 1,6 m³ đứng trên phao và ô tô vận chuyển; vận chuyển sản phẩm sau nạo vét bằng ô tô tự đổ (7 tấn) về bãi chứa tạm.

- Thi công theo hình thức “*cuốn chiếu*” từ phía hạ lưu lên thượng lưu.

1.8. Khối lượng chính:

Tổng khối lượng sản phẩm sau nạo vét 76.993 m³, trong đó:

- Khối lượng sản phẩm sau nạo vét Tuyến số 1 (sông Đơ): 49.494 m³.
- Khối lượng sản phẩm sau nạo vét Tuyến số 3 (sông Huyện): 27.499 m³.

1.9. Thời gian thực hiện: 01 năm (kể từ ngày khởi công); trong đó, việc thi công nạo vét không được thực hiện trong mùa mưa lũ (mùa mưa lũ được tính từ ngày 01/6 đến ngày 30/11 hàng năm). Ngày khởi công phải trước ngày 30/12/2023.

(Nội dung chi tiết theo hồ sơ thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT kèm theo Công văn số 2664/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 02/6/2023).

2. Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về nội dung thẩm định, đề xuất chấp thuận phương án nạo vét, thanh thải, cải tạo chỉnh trang, làm sạch sông Đơ (giai đoạn 1) trong quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn; đặc biệt là tính chính xác, hợp pháp của các tài liệu khảo sát, thiết kế, thuyết minh, tính toán.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (chủ đầu tư):

- Tổ chức triển khai thực hiện, thi công nạo vét theo đúng phương án được chấp thuận và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Xây dựng phương án thi công chi tiết, báo cáo UBND thành phố Sầm Sơn, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải, Công ty TNHH một thành viên Sông Chu và các đơn vị liên quan để thống nhất về nội dung trước khi triển khai thực hiện, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, lao động, vệ sinh môi trường, công tác phòng chống thiên tai; tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, việc tiêu thoát nước, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và các công trình thủy lợi, giao thông, hạ tầng trong khu vực.

- Thực hiện đầy đủ thủ tục về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, thủ tục cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật về thủy lợi và thủ tục đấu nối theo quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (nếu có) trước khi triển khai phương án nạo vét.

- Về tập kết và xử lý sản phẩm sau nạo vét: Toàn bộ khối lượng sản phẩm sau nạo vét được tập kết tập trung, gọn gàng, phơi khô tại vị trí bãi chứa tạm, đảm bảo thuận lợi trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu của

các cơ quan chức năng và người dân theo quy định. Trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu tận thu sản phẩm sau nạo vét hoặc trong quá trình nạo vét nếu phát hiện có khoáng sản, yêu cầu chủ đầu tư đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết; đối với phần sản phẩm sau nạo vét không có nhu cầu tận thu, chủ đầu tư phải hợp đồng với đơn vị có chức năng (năng lực) về môi trường để xử lý, đảm bảo thanh thải, hoàn trả bãi chứa tạm nêu trên về nguyên trạng ban đầu trước khi kết thúc thời gian thực hiện phương án, đồng thời phải đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình nạo vét, vận chuyển theo quy định của pháp luật.

- Có văn bản thông báo ngày khởi công (bắt đầu triển khai phương án) và báo cáo kết quả thực hiện phương án nạo vét gửi các đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, UBND thành phố Sầm Sơn, Công ty TNHH MTV Sông Chu và các đơn vị liên quan để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát theo quy định. Nội dung và thời gian báo cáo như sau:

+ Báo cáo định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, gồm các nội dung: Tiến độ; khối lượng nạo vét, khoáng sản (nếu có); tình hình đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, lao động, vệ sinh môi trường, công tác phòng chống thiên tai; ảnh hưởng của việc nạo vét đến việc tiêu thoát nước, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, các công trình thủy lợi, giao thông, hạ tầng trong khu vực (nếu có) và các nội dung khác có liên quan.

+ Trường hợp xảy ra các vấn đề phát sinh như: Sự cố hoặc ảnh hưởng bất lợi đến an ninh trật tự, an toàn giao thông, lao động, vệ sinh môi trường, công tác phòng chống thiên tai, tiêu thoát nước, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, các công trình thủy lợi, giao thông, hạ tầng trong khu vực, phát hiện có khoáng sản và các vấn đề phát sinh khác: Chủ đầu tư phải báo cáo ngay.

+ Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện phương án nạo vét ngay sau khi kết thúc thời gian thực hiện phương án.

- Cùng với việc thực hiện phương án nạo vét được chấp thuận, đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh phương án nạo vét, thanh thải, cải tạo, chỉnh trang, làm sạch sông Đơ trong quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn số 14624/UBND-THKH ngày 21/9/2021, số 1086/UBND-NN ngày 20/01/2022, số 3741/UBND-NN ngày 23/3/2023 và đảm bảo đồng bộ với các nội dung thực hiện của giai đoạn 1; gửi hồ sơ phương án về Sở Nông nghiệp và PTNT để thẩm định.

3.2. Giao các sở, ngành, đơn vị: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, UBND thành phố Sầm Sơn, Công ty TNHH một thành viên Sông Chu và các đơn vị liên quan:

a) Nhiệm vụ chung:

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện phương án nạo vét được chấp thuận của chủ đầu tư, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra việc tận thu, sử dụng sản phẩm sau nạo vét trái quy định; chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện phương án liên quan đến lĩnh vực quản lý của đơn vị mình.

- Phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư tổ chức thực hiện phương án nạo vét được chấp thuận, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

b) Một số nhiệm vụ cụ thể:

- UBND thành phố Sầm Sơn, Công ty TNHH một thành viên Sông Chu: Chỉ đạo giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện của chủ đầu tư theo đúng nội dung phương án nạo vét được chấp thuận và các yêu cầu tại Mục 3.1 Văn bản này, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có); đồng thời tuyên truyền, công khai phương án trên đến cộng đồng dân cư quanh khu vực triển khai phương án để thực hiện công tác giám sát cộng đồng theo quy định.

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục tận thu sản phẩm sau nạo vét (nếu có) và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước (nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên...) theo quy định.

- Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tổng hợp kết quả thực hiện phương án nạo vét được chấp thuận định kỳ 6 tháng; tổ chức nghiệm thu hoàn thành phương án khi kết thúc thời gian thực hiện; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang