

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **193** /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày **18** tháng **01** năm **2016**

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình đoạn từ K0+900-K1+500 thuộc dự án kè chống sạt lở đê tả sông Mã, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng của Chính phủ;

Căn cứ các Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 25/6/2009, số 1609/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở đê tả sông Mã, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc;

Căn cứ Quyết định số 332/QĐ-ĐĐ ngày 06/6/2014 của Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình đoạn từ K0+900-K1+500 thuộc dự án kè chống sạt lở đê tả sông Mã, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc;

Xét đề nghị của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão tại Tờ trình số 873/TTr-ĐĐ ngày 07/12/2015 (kèm theo hồ sơ) và Công văn số 3546/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 23/12/2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình đoạn từ K0+900-K1+500 thuộc dự án kè chống sạt lở đê tả sông Mã, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình đoạn từ K0+900-K1+500 thuộc dự án kè chống sạt lở đê tả sông Mã, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, với những nội dung chính sau:

I. Khái quát về dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở đê tả sông Mã, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh tại các Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 25/6/2009, số

1609/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 với tổng mức đầu tư là 51,64 tỷ đồng. Hiện nay Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão (chủ đầu tư) đã thi công hoàn thành và quyết toán đoạn từ K0-K0+900; đang triển khai thi công đoạn từ K0+900-K1+500 đạt khoảng 85% khối lượng công việc.

II. Lý do điều chỉnh:

1. Về việc kéo dài thời gian thực hiện dự án: Theo Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian thực hiện dự án đến ngày 31/12/2015. Tuy nhiên, do phải điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công nên việc chủ đầu tư đề nghị kéo dài thời gian thực hiện dự án là phù hợp.

2. Về đoạn kè từ K0+973,2-K1+032,2: Công trình kè chống sạt lở đê tả sông Mã đoạn từ K0+900-K1+500 được triển khai thi công từ tháng 7/2014; trong quá trình bóc phong hóa mái kè đoạn từ K0+973,2-K1+032,2 dài 59 m xuất hiện nứt; cao trình đỉnh vết nứt từ (+12.90) m-(+13.80) m, chiều rộng vết nứt chỗ rộng nhất 0,35 m và có nguy cơ gây sạt lở sát vào nhà dân. Nguyên nhân chủ yếu do mái kè tại vị trí trên có hàm lượng hữu cơ lớn, lẫn rác thải, đất, gạch đá và cát nên việc điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình đoạn từ K0+900-K1+500 thuộc dự án kè chống sạt lở đê tả sông Mã, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc là cần thiết và phù hợp.

III. Nội dung điều chỉnh:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến ngày 28/02/2016.

2. Điều chỉnh giải pháp kỹ thuật đoạn kè từ K0+973,2-K1+032,2:

- Chân kè: Tạo cơ phản áp trên đỉnh lãng thể tựa (đã thi công) bằng đá xếp tại cao trình (+8.00) m, chiều rộng cơ B = 3 m, hệ số mái m = 1,5; mặt và mái được chêm chèn chặt bằng đá hộc lát khan dày 30 cm; khóa đỉnh đá lát bằng dầm bê tông cốt thép M250, tiết diện (bxh) = (25x40) cm, dưới lót ni lon tái sinh.

- Mái kè:

+ Gia cố bằng đá hộc lát khan dày 30 cm trong hệ khung dầm bằng bê tông cốt thép M250 được tạo bởi các dầm dọc và ngang mái kè; phía dưới là tầng lọc ngược, gồm 3 lớp từ trên xuống như sau: 1 lớp đá (1x2) cm dày 30 cm, 1 lớp đá (0,5x1) cm dày 30 cm và lớp cát hạt thô dày 30 cm. Trên mặt nền mái dọc theo chiều dài tuyến bố trí các rãnh lọc kiểu dải dọc tại cao trình (+10.30) m và (+7.50) m, cứ 10 m đặt 1 rãnh lọc ngang dẫn xuống tầng lọc dưới chân kè, kết cấu rãnh lọc bằng đá dăm (1x2) cm bọc trong bao đay (gai).

+ Đối với vết nứt mái: Đào hình nêm dọc theo vết nứt, đắp dầm chặt đảm bảo $K \geq 0,95$, dung trọng khô thiết kế $\gamma_{1k} \geq 1,41 \text{ T/m}^3$.

- Đỉnh kè: Kết cấu bằng dầm bê tông cốt thép M250 kích thước (bxh) = (35x40) cm. Phía trên đỉnh kè tạo mái theo thiết kế và trồng cỏ chống xói lở.

3. Dự toán điều chỉnh: 19.635,4 triệu đồng (Mười chín tỷ, sáu trăm ba mươi lăm triệu, bốn trăm ngàn đồng); trong đó:

- Chi phí xây dựng: 16.371,7 triệu đồng;

- | | | |
|--------------------------|---------|-------------|
| - Chi phí quản lý dự án: | 276,2 | triệu đồng; |
| - Chi phí tư vấn ĐTXD: | 962,8 | triệu đồng; |
| - Chi phí khác: | 263,2 | triệu đồng; |
| - Chi phí dự phòng: | 1.761,5 | triệu đồng. |

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)

4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 332/QĐ-ĐĐ ngày 06/6/2014 của Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trong tổ chức, quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng công trình, tổ chức nghiệm thu khối lượng theo thực tế và thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh công trình được phê duyệt; thanh quyết toán công trình theo đúng quy định hiện hành.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (đề b/c);
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Phó Chánh Văn phòng Lê Thanh Hải;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Quyền

PHỤ BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH

Công trình đoạn từ K0+900-K1+500 thuộc dự án kè chống sạt lở đê tả sông Mã,

xã Vinh Thành, huyện Vĩnh Lộc

(Kèm theo Quyết định số: 193/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Khoản mục chi phí	Giá trị dự toán phê duyệt	Giá trị dự toán điều chỉnh	Chênh lệch
I	Chi phí xây dựng Giá trị xây dựng phê duyệt lấy theo Hợp đồng xây dựng số 03 ngày 30/6/2014	16.186,9	16.371,7	184,8
II	Chi phí quản lý dự án	273,0	276,2	3,3
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	880,8	962,8	81,9
1	Chi phí khảo sát địa hình, địa chất	11,897	86,093	74,196
2	Chi phí thiết kế bản vẽ thi công	432,652	437,107	4,454
3	Chi phí thẩm tra, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công	22,851	22,851	
4	Chi phí thẩm tra, thẩm định dự toán	22,118	22,118	
5	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	42,157	42,157	
6	Chi phí giám sát thi công xây dựng	289,089	292,388	3,299
7	Chi phí giám sát đánh giá dự án	60,054	60,054	
IV	Chi phí khác	263,2	263,2	
1	Lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu	1,473	1,473	
2	Bảo hiểm công trình	166,836	166,836	
3	Bảo hiểm sản phẩm thiết kế	21,633	21,633	
4	Chi phí kiểm toán	56,840	56,840	
5	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	16,461	16,461	
V	Chi phí dự phòng	1.761,5	1.761,5	
	Tổng cộng	19.365,4	19.635,4	270,0