

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn về dự án đường giao thông từ Quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 2)

Ngày 30 tháng 5 năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn đi kiểm tra tiến độ thi công và giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường giao thông từ Quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 2). Cùng tham gia có Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Lãnh đạo UBND huyện Thọ Xuân và Tập đoàn xây dựng Miền Trung, Tập đoàn xây dựng Cường Thịnh Thi. Sau khi kiểm tra thực tế, nghe UBND huyện Thọ Xuân báo cáo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Tập đoàn xây dựng Miền Trung, Tập đoàn xây dựng Cường Thịnh Thi báo cáo tiến độ thi công công trình, các kiến nghị đề xuất, ý kiến của Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về tiến độ giải phóng mặt bằng:

Trong thời gian qua UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường giao thông từ Quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2 (Công văn số 2074/UBND-CN ngày 28/02/2018; số 3084/UBND-CN ngày 26/3/2018; số 5726/UBND-CN ngày 24/5/2018). Tuy nhiên, đến nay tiến độ giải phóng mặt bằng vẫn không có tiến triển, cụ thể: Tuyến số 15 còn vướng đoạn Km0+00 - Km0+400 và cục bộ 2 vị trí; tuyến số 17 còn vướng từ Km0+750 - Km1+400; tuyến số 4 mới bàn giao Km0+00 - Km0+915; Km4+600 - Km4+900, Km5+200 - Km5+700, song trong phạm vi mặt bằng đã bàn giao vẫn còn vướng mắc. Nguyên nhân là do người dân thắc mắc về giá đất và cây cối hoa màu, vật kiến trúc..., cản trở không cho thi công.

Để tập trung giải quyết các vướng mắc mặt bằng, khẩn trương triển khai thực hiện dự án, giảm dư ứng, Yêu cầu UBND huyện Thọ Xuân kiểm tra, rà soát các tồn tại vướng mắc của tuyến số 15, tuyến số 17 để giải quyết dứt điểm và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trước ngày 15/6/2018; riêng đoạn tuyến số 4 từ Km0+915 - Km2+180 yêu cầu xong trước 30/6/2018 để bàn giao cho nhà thầu thi công.

2. Về tiến độ thi công: Yêu cầu Tập đoàn xây dựng Miền Trung, Tập đoàn xây dựng Cường Thịnh Thi tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực triển khai thi công ngay sau khi có mặt bằng, để hoàn ứng vốn cho dự án.

3. Sở Giao thông vận tải: Tích cực chỉ đạo Ban Quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Thọ Xuân để giải quyết các vướng mắc trong quá trình

bồi thường, giải phóng mặt bằng; giám sát chất lượng công trình, lập kế hoạch cụ thể giảm vốn dư ứng, đôn đốc thực hiện và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao hướng dẫn UBND huyện Thọ Xuân trong việc giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và chủ động giải quyết các đề nghị của UBND huyện Thọ Xuân trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

5. Về Dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn – Sao Vàng: Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 687/TTg-CN ngày 18/5/2017, giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khẩn trương giải quyết những khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền; đôn đốc nhà đầu tư (Tập đoàn xây dựng Miền Trung và Tập đoàn xây dựng Cường Thịnh Thi) triển khai dự án đảm bảo tiến độ quy định; đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư ký cam kết cụ thể về mốc thời gian hoàn thành từng hạng mục công trình, thời gian hoàn thành toàn bộ dự án, việc bố trí vốn thực hiện dự án và các nội dung có liên quan; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn để các ngành và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- PCT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn;
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN;
- UBND huyện Thọ Xuân;
- Tập đoàn xây dựng Miền Trung;
- Tập đoàn xây dựng Cường Thịnh Thi;
- Lưu: VT, CN.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

The image shows a circular official stamp of the Provincial People's Committee of Thanh Hóa. The stamp contains the text 'HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ VÀ CHẤM DỌN' and 'UBND TỈNH THANH HÓA'. A signature is written across the stamp. Below the stamp, the name 'Ngô Hoàng Kỳ' is printed.

Ngô Hoàng Kỳ