

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4024 /UBND-NN

Thanh Hoá, ngày 16 tháng 4 năm 2018

V/v chủ trương điều chỉnh thiết kế
kè đoạn từ cọc số 7 đến cọc số 10
của dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu
sông Mã đoạn từ K40+742÷K44,
thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính;
- UBND thành phố Thanh Hóa.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 617/UBND-BAN2 ngày 05/3/2018 của UBND thành phố Thanh Hóa (chủ đầu tư) về việc xin chủ trương điều chỉnh đoạn kè từ cọc 7 đến cọc 10 mái đê phía sông và ủy quyền thẩm định, phê duyệt các điều chỉnh, bổ sung gói thầu số 3 công trình tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Mã đoạn từ K40+742÷K44, thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1483/SKHĐT-KTNN ngày 02/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên:


- Đồng ý chủ trương điều chỉnh thiết kế dịch chuyển kè đoạn từ cọc số 7 đến cọc số 10 của dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Mã đoạn từ K40+742÷K44, thành phố Thanh Hóa vào phía sát chân đê từ (3-6) m để đảm bảo ổn định công trình; giao chủ đầu tư khẩn trương lập hồ sơ điều chỉnh TKBVTC-DT đảm bảo không làm thay đổi quy mô và vượt tổng mức đầu tư đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2801/QĐ-UBND ngày 04/8/2017, trình thẩm định và phê duyệt theo quy định.

- Yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa, Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư phát triển Bắc Sông Mã (đơn vị tư vấn), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đơn vị thẩm định), nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc lập, thẩm định hồ sơ TKBVTC-DT công trình chưa phù hợp với thực tế, dẫn đến trong quá trình thực hiện phải điều chỉnh làm chậm tiến độ của dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Quyền