

Số: 19 /TB-UBND

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn
tại cuộc họp nghe báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp
Quốc lộ 217 (giai đoạn 2), vay vốn ADB**

Ngày 29/01/2018, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tổ chức hội nghị nghe báo cáo, đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp Quốc lộ 217 (giai đoạn 2), vay vốn ADB. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Phát triển đất tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; UBND huyện Cẩm Thủy và Ban Quản lý dự án Thăng Long - Bộ Giao thông vận tải.

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án Thăng Long báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, các khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị; UBND huyện Cẩm Thủy báo cáo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; ý kiến của các đơn vị tham gia hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn kết luận như sau:

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Quốc lộ 217 đã và đang được đầu tư. Trong đó, giai đoạn 1 trên địa bàn huyện Bá Thước, Quan Sơn, tuyến tránh thị trấn Cẩm Thủy đã đầu tư hoàn thành, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; giai đoạn 2 qua địa bàn huyện Hà Trung, Cẩm Thủy, Bá Thước đang trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng (đã bàn giao xong 21/47km trên địa bàn huyện Hà Trung, Bá Thước; đã kiểm kê bồi thường, áp giá bồi thường trên địa bàn huyện Cẩm Thủy) và dự kiến sẽ thi công vào cuối tháng 02/2018. Tuy nhiên, đoạn qua huyện Cẩm Thủy còn vướng mắc về tái định cư của 22 hộ dân thuộc thị trấn Cẩm Thủy (theo phương án ban đầu, các hộ dân tự tái định cư, không xây dựng khu tái định cư), do đó phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng tại huyện Cẩm Thủy chưa được ADB chấp thuận nên chưa thể triển khai thi công công trình.

Để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn yêu cầu:

1. UBND huyện Cẩm Thủy

- Khẩn trương rà soát, đánh giá lại nhu cầu các hộ dân cần phải tái định cư, để xác định quy mô diện tích khu tái định cư, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư (trong đó, phải làm rõ quy mô, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, nguồn vốn...), trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định làm cơ sở triển khai thực hiện.

- Trước mắt, đơn đốc các hộ dân tái định cư ký cam kết với, xây dựng tiến độ thực hiện khu tái định cư và có Công văn gửi Ban Quản lý dự án Thăng Long trước ngày 01/02/2018, báo cáo ADB xem xét, chấp thuận.

- Sau khi ADB chấp thuận phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, khẩn trương tổ chức chi trả cho các hộ dân để giải phóng mặt bằng, bàn giao cho Ban Quản lý dự án Thăng Long.

2. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao chủ động hướng dẫn UBND huyện Cẩm Thủy trong việc thực hiện trình tự thủ tục đầu tư khu tái định cư và các vấn đề liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.

3. Quỹ Phát triển đất tỉnh tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh cho UBND huyện Cẩm Thủy vay vốn để xây dựng khu tái định cư và hướng dẫn thủ tục để UBND huyện Cẩm Thủy thực hiện theo quy định.

4. Đề nghị Ban Quản lý dự án Thăng Long, Tư vấn cập nhật giải phóng mặt bằng chủ động phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Cẩm Thủy thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và của nhà tài trợ ADB.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn để các ngành, địa phương và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn;
- Các sở: GTVT, KHĐT, XD, TNMT, TC;
- UBND huyện Cẩm Thủy;
- Quỹ Phát triển đất tỉnh;
- Ban QLDA Thăng Long (fax 0243 6430 212);
- Lưu: VT, CN.



Ngô Hoàng Kỳ