

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn về giải quyết các tồn tại trong triển khai dự án đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa đoạn Km0-Km6 theo hình thức BOT

Ngày 24/7/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn đi kiểm tra, giải quyết các tồn tại trong quá trình triển khai dự án đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa đoạn Km0-Km6 theo hình thức BOT. Tham dự kiểm tra có Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải; Lãnh đạo UBND thành phố Thanh Hóa; Đảng ủy, UBND xã Đông Lĩnh; Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa.

Sau khi nghe UBND thành phố Thanh Hóa, Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa báo cáo tình hình giải quyết các tồn tại trong công tác bồi thường, hỗ trợ rung nứt và thi công đoạn Km3+800-Km4+350, kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đến nay, các đoạn tuyến từ Km0-Km3+800 (bao gồm cả cầu vượt nút giao Km0) và Km4+350-Km6 đã hoàn thành, thông tuyến, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực; song đoạn từ Km3+800-Km4+350 chưa thi công xong do có một số hộ dân cản trở, không cho nhà thầu thi công với lý do chưa thống nhất khối lượng, giá trị bồi thường, hỗ trợ rung nứt; đặc biệt các hộ ông Hà Thanh Đào, Hà Thanh Hùng cản trở thi công lớp bê tông nhựa đoạn Km3+800-Km4+00; hộ ông Nguyễn Duy Văn không nhận bồi thường, cản trở thi công nền đường xử lý đất yếu.

Để khẩn trương giải quyết các vướng mắc nêu trên, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án, yêu cầu:

1. UBND thành phố Thanh Hóa

- Khẩn trương ký hợp đồng với Trung tâm Kiểm định thuộc Sở Xây dựng Thanh Hóa để triển khai công tác giám định độc lập các hư hỏng nhà ở của các hộ gia đình còn khiếu nại về khối lượng, giá trị bồi thường, hỗ trợ rung nứt. Kinh phí chi trả từ kinh phí bồi thường hỗ trợ GPMB của dự án.

- Chủ trì cùng với Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa, Đơn vị bảo hiểm (do Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa thông báo), Trung tâm Kiểm định - Sở Xây dựng để thống nhất khối lượng, giá trị hư hỏng và thông báo cho các hộ dân biết, tạo sự đồng thuận cho nhà thầu thi công.

- Chỉ đạo Công an thành phố Thanh Hóa, UBND xã Đông Lĩnh đảm bảo an ninh trật tự khu vực; phối hợp và đảm bảo an toàn cho nhà thầu thi công hoàn thành trước ngày 06/8/2018.

2. Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa

- Tiếp tục phối hợp với các bên liên quan kiểm tra, đánh giá đầy đủ các hư hỏng nhà ở của các hộ dân, trên nguyên tắc đúng quy định pháp luật.

- Bố trí kinh phí và chuyển vào tài khoản của UBND thành phố Thanh Hóa để phục vụ cho việc chi trả kinh phí tổ chức giám định độc lập (Trung tâm Kiểm định - Sở Xây dựng) và chi phí bồi thường, hỗ trợ (nếu Bảo hiểm không chi trả).

- Xây dựng kế hoạch thi công chi tiết của đoạn tuyến, gửi UBND thành phố Thanh Hóa, UBND xã Đông Lĩnh để phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho nhà thầu thi công. Đồng thời tăng cường chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc để thi công hoàn thành trước 06/8/2018; trường hợp một số đối tượng cản trở thi công và xâm phạm đến tài sản, tính mạng của người lao động, phải báo ngay cho chính quyền địa phương để kịp thời xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

3. Sở Giao thông vận tải

- Phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Thanh Hóa, Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa giải quyết những vấn đề có liên quan; kiểm tra, rà soát các giao cắt và công tác an toàn giao thông trên toàn tuyến.

- Tiếp tục theo dõi quá trình triển khai dự án, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

4. Trung tâm Kiểm định - Sở Xây dựng

- Ký hợp đồng với UBND thành phố Thanh Hóa và khẩn trương tổ chức thực hiện công tác giám định độc lập theo yêu cầu của thành phố Thanh Hóa về các hư hỏng nhà ở của các hộ dân khiếu nại.

- Bố trí thiết bị quan trắc đo mức độ chấn động trong quá trình thi công (xác định phạm vi ảnh hưởng); nếu phát hiện chấn động quá mức quy định, yêu cầu dừng thi công để điều chỉnh biện pháp thi công cho phù hợp.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn để các sở, ngành, các đơn vị có liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy } (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh }
- PCT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn (để c/d);;
- Thành ủy TP Thanh Hóa (để c/d);
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Các sở: Giao thông vận tải, Xây dựng (TTKD);
- Ban Quản lý dự án 2;
- Đảng ủy, UBND xã Đông Lĩnh;
- Công ty CP BOT đường tránh TH;
- Lưu: VT, CN.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Ngô Hoàng Kỳ