

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Đầu tư xây dựng nhà điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ
Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3207/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng nhà điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5984/SKHĐT-TĐ ngày 20/9/2023 về báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng nhà điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Thanh tại Tờ trình số 425/TTr-BQLDA ngày 11/9/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng nhà điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 07 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: *Có Phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của kết quả thẩm định, trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà

thầu của dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,.. nếu có).

2. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Thanh (chủ đầu tư) cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các gói thầu số 2 (tư vấn lập TKBVTC-DT công trình); số 5 (thi công xây dựng công trình; cung cấp, lắp đặt thiết bị, bao gồm cả thí nghiệm cọc và bảo hiểm công trình trong thời gian thi công); số 6 (tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị); đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại khoản 2, Điều 37, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Như Thanh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Thanh; Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
 - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
 - Lưu: VT, CN.
- (QĐ-KHLCNT-M99)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Đầu tư xây dựng nhà điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT.	206,7	Ngân sách tỉnh hỗ trợ không quá 95 tỷ đồng (trong đó: nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch 30 tỷ đồng; nguồn vốn sự nghiệp y tế 65 tỷ đồng); ngân sách huyện Như Thanh 3,6 tỷ đồng.	Chỉ định thầu	Quý III/2023	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn lập TKBVTC-DT công trình.	1.446,8		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 3: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT công trình.	195,9		Chỉ định thầu	Quý IV/2023	Trọn gói	20 ngày
4	Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm định giá.	90,0		Chỉ định thầu	Quý IV/2023	Trọn gói	10 ngày
5	Gói thầu số 5: Thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị (bao gồm cả thí nghiệm nén cọc và bảo hiểm công trình trong thời gian thi công).	88.769,8		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh đối với phần công việc xây lắp. Hợp đồng trọn gói đối với phần công việc cung cấp, lắp đặt thiết bị.	450 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
6	Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị.	1.727,4	<i>như trên</i>	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	450 ngày
7	Gói thầu số 7: Kiểm toán dự án.	377,4		Chỉ định thầu	Quý I/2025	Trọn gói	30 ngày
	Cộng	92.814,0					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án được duyệt tại Quyết định số 3207/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; giá các gói số 5, số 6 bao gồm 12,5% chi phí dự phòng (9,5% cho yếu tố khối lượng phát sinh và 3,0% cho yếu tố trượt giá).

- Các gói thầu số 1, số 3, số 4, số 7 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 2, số 5, số 6; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại khoản 2, Điều 37, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ theo quy định./.