

Số: 78 /TB-UBND

Thanh Hoá, ngày 19 tháng 5 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn tại hội nghị nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án cấp nước Khu Kinh tế Nghi Sơn

Ngày 18/5/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án cấp nước Khu Kinh tế Nghi Sơn. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế; Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn; UBND các huyện: Tĩnh Gia, Nông Cống; Công an tỉnh; Công an huyện Tĩnh Gia; Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Công ty TNHH MTV Sông Chu, Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh; Báo Thanh Hóa; Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Công ty TNHH MTV Sông Chu, Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh báo cáo tiến độ triển khai xây dựng các dự án cấp nước cho Khu Kinh tế Nghi Sơn; ý kiến của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn và các Sở ngành, đơn vị có liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn kết luận như sau:

Hiện nay, nhu cầu cung cấp nước đã qua xử lý có vai trò quan trọng đến quá trình chạy thử, vận hành Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Để có đủ nước đảm bảo cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt của Khu Kinh tế Nghi Sơn, đặc biệt là Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn trong thời gian tới, yêu cầu:

1. Công tác GPMB trên toàn tuyến của dự án cấp nước là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Do vậy, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và UBND các huyện: Tĩnh Gia, Nông Cống khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến để bàn giao cho Công ty TNHH MTV Sông Chu xong trước ngày 30/6/2016. Riêng đoạn 4,6 km ống cốt sợi thủy tinh phải bàn giao xong trước ngày 20/6/2016. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường giúp UBND huyện Tĩnh Gia xác định rõ nguồn gốc đất trong quá trình GPMB.

2. Ban Quản lý KKT Nghi Sơn phải xây dựng ngay phương án phối hợp với UBND huyện Tĩnh Gia để có kế hoạch GPMB hơn 100 hộ lấn chiếm sau khi nhận bàn giao mặt bằng của UBND huyện Tĩnh Gia và trước khi bàn giao cho Công ty TNHH MTV Sông Chu. Thời gian chậm nhất đến ngày 30/6/2016. Giao cho Ban Quản lý KKT Nghi Sơn sớm xây dựng phương án (có phân kỳ theo nhu cầu) việc cấp nước cho KKT Nghi Sơn trên cơ sở bám sát nhu cầu sử dụng nước trong KKT Nghi Sơn.

3. Công ty TNHH MTV Sông Chu tham mưu cho UBND tỉnh làm việc với ADB khẳng định 03 gói thầu xây lắp xây dựng tuyến ống cung cấp nước thô, dự án Cấp nước KKT Nghi Sơn, vay vốn ADB, để triển khai ngay Hồ sơ mời thầu của dự án. Đồng thời phải xây dựng phương án quản lý trong quá trình sản xuất nước và xử lý khi có sự cố; xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên, đáp ứng yêu cầu cung cấp nước thô cho KKT Nghi Sơn. Đầu mối với các Sở ngành có liên quan để sớm điều chỉnh dự án, sớm hoàn thiện hồ sơ mời thầu.

4. Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh phải thực hiện đúng Hợp đồng cam kết cung cấp nước với công suất 30.000 m³/ngày đêm cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

5. Sở Công Thương nghiên cứu có phương án tổng thể đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất và kinh doanh KKT Nghi Sơn và dự phòng cấp điện cho dự án cấp nước.

6. Sở Xây dựng kiểm tra công tác đảm bảo kỹ thuật, thiết bị, công tác bảo dưỡng, vận hành của dự án cấp nước.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu thực hiện quy trình lựa chọn nhà đầu tư xây dựng với thời gian ngắn nhất theo quy định. Đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh các hình thức đầu tư kêu gọi các dự án cấp nước KKT Nghi Sơn (kể cả nước thô và nước sạch).

8. Sở Y tế phối hợp với Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất VLXD Bình Minh, Công ty TNHH MTV Sông Chu xây dựng kế hoạch kiểm tra chất lượng nước, đảm bảo theo đúng quy định và yêu cầu của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và thông báo rộng rãi cho các doanh nghiệp và người dân trong KKT Nghi Sơn.

9. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu văn bản hướng dẫn không hỗ trợ cho những hộ xây dựng coi nới trái phép, vi phạm hành lang xây dựng dự án Cấp nước KKT Nghi Sơn.

10. Công an tỉnh, Công an huyện Tĩnh Gia đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn. Hỗ trợ các doanh nghiệp trong KKT Nghi Sơn hoạt động sản xuất kinh doanh; hỗ trợ Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và UBND huyện Tĩnh Gia trong quá trình GPMB dự án để thực hiện xong công tác GPMB chậm nhất ngày 30/6/2016.

11. Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung cấp nước để xem xét lại kích thước đường ống phân phối nước trong nội bộ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn; phối hợp để giải quyết những vấn đề còn vướng mắc và báo cáo UBND tỉnh những vấn đề không thống nhất.

12. Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tích cực tuyên truyền tầm quan trọng và nhu cầu cấp thiết của việc cấp nước cho KKT Nghi Sơn nói chung và Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn nói riêng.

13. Văn phòng UBND tỉnh là đầu mối thu thập, tổng hợp các kiến nghị đề xuất của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn và các đơn vị có liên quan, kịp thời tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn để các ngành, các đơn vị tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT Lê Thị Thìn (b/c);
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và MT; Xây dựng; Y tế; -Công an tỉnh;
- Ban Quản lý KKT Nghi Sơn;
- UBND các huyện: Tĩnh Gia, Nông Cống;
- Báo Thanh Hóa, Đài PT&TH tỉnh;
- Công an huyện Tĩnh Gia;
- Công ty LHD Nghi Sơn;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Phó Chánh VP Lê Thanh Hải;
- Phòng Tổng hợp Kế hoạch;
- Lưu: VT, KTTC.Phg.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Thanh Hải