

Số: 16 /TB-UBND

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại buổi làm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng một số dự án hạ tầng, cảng biển Khu kinh tế Nghi Sơn.

Ngày 10/02/2017, tại trụ sở UBND huyện Tĩnh Gia Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn đã có buổi làm việc để kiểm điểm tiến độ và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng một số dự án hạ tầng, cảng biển Khu kinh tế Nghi Sơn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ngành, đơn vị: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh và UBND huyện Tĩnh Gia. Sau khi nghe UBND huyện Tĩnh Gia, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và những kiến nghị, đề xuất; nghe ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn kết luận như sau:

Trên địa bàn huyện hiện đang triển khai rất nhiều dự án trọng điểm của Quốc gia và của tỉnh, trong năm 2016 UBND huyện Tĩnh Gia đã xác định công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện và có nhiều cố gắng đôn đốc GPMB: đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác GPMB ngay từ ngày đầu của năm 2017 để thực hiện Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 28/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tuy nhiên, kết quả thực hiện vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Để đáp ứng tiến độ các dự án trọng điểm, yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia và các sở, ban, ngành tập trung, chỉ đạo quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm Đinh Dậu 2017, thực hiện ngay một số nội dung công việc sau đây:

1. Đề nghị Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia sớm ban hành Chỉ thị triển khai đợt cao điểm giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn trong đó giao các xã, đơn vị trực thuộc các nội dung công việc cụ thể để tập trung triển khai quyết liệt, nêu rõ trách nhiệm và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện Tĩnh Gia để xử lý, giải quyết theo thẩm quyền.

2. Để tăng cường phối hợp, làm việc cụ thể hiệu quả hơn, giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thành lập tổ công tác đề hàng tuần và hàng tháng giao ban với UBND huyện Tĩnh Gia để xử lý, giải quyết các tồn đọng, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn.

3. Về tiến độ triển khai một số dự án theo báo cáo của UBND huyện Tĩnh Gia và Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp:

3.1. Đối với dự án đường từ QL 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn (trong đó có phạm vi 8m tuyến ống nước thô Khu kinh tế Nghi Sơn):

- Yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia tập trung triển khai thực hiện theo kết luận số 08/TB-UBND ngày 24/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, hoàn thành công tác GPMB phục vụ dự án hệ thống cấp nước KKT Nghi Sơn, chậm nhất đến 10/3/2017.

- Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, UBND huyện Tĩnh Gia và Nhà đầu tư hệ thống cấp nước KKT Nghi Sơn kiểm tra rà lại phương án tuyến đoạn cắt ngang QL1 và qua khu dân cư và trùng với đường 513; và bàn giao mốc giới chậm nhất trước ngày 20/02/2017.

- Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tĩnh Gia và các ngành, đơn vị liên quan, làm việc với Nhà đầu tư hệ thống cấp nước KKT Nghi Sơn về ứng vốn cho Hội đồng GPMB để chủ động công tác chi trả bồi thường GPMB trong phạm vi dự án 8m tuyến ống nước thô Khu kinh tế Nghi Sơn, nếu khó khăn đề nghị báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh hoặc PCT Lê Thị Thìn.

3.2. Đối với dự án đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn:

- Yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia tiếp tục tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo tại Thông báo số 167/TB-UBND ngày 06/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Về một số kiến nghị liên quan đến 15 hộ Làng Chài, 02 hộ gia đình tại xã Hải Thượng ...: Yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia tập hợp đầy đủ hồ sơ, căn cứ pháp lý, có văn bản đề xuất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định, tham mưu báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

3.3. Đối với dự án đường Bắc Nam 2 - Khu kinh tế Nghi Sơn:

- Về kiến nghị liên quan đến hộ bà Lê Thị Thúy: giao UBND huyện Tĩnh Gia có văn bản đề xuất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định, tham mưu báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

- Về kiến nghị liên quan đến Nhà Thờ họ Đỗ Công: Giao UBND huyện Tĩnh Gia có văn bản đề xuất gửi Sở Xây dựng để thẩm định, tham mưu báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

- Đối với vị trí trùng lấn với Dự án Bãi thải lọc hóa dầu Nghi Sơn và Dự án Khu tái định cư xã Tĩnh Hải: Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tĩnh Gia báo cáo, làm rõ việc thu hồi 23,4 ha đất dự án Bãi thải lọc hóa dầu dự kiến, kế hoạch sẽ làm gì; kế hoạch và nhu cầu sử dụng khu tái định cư xã Tĩnh Hải, và khả năng

cân đối nguồn kinh phí để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 24/02/2017.

3.4. Đối với dự án đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn: Giao Sở Tài chính khẩn trương tham mưu, đề xuất việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng nhà văn hóa và sân vận động thôn Xuân Nguyên, xã Nguyên Bình, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 20/02/2017.

3.5. Đối với dự án cảng tổng hợp quốc tế Gang thép Nghi Sơn:

- Về việc giải quyết vướng mắc về đất và tài sản trên đất của Công ty Cổ phần Visaco và các hộ gia đình nhận chuyển nhượng tài sản trên đất và diện tích đất từ Công ty Cổ phần Visaco: Giao Sở Tài chính khẩn trương phối hợp với UBND huyện Tĩnh Gia để triển khai nội dung quy định tại Điều 2, Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 20/02/2017

- Về việc sớm triển khai Khu tái định cư xã Hải Thượng: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND huyện Tĩnh Gia, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia (giai đoạn 1), báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 20/02/2017.

3.6. Đối với một số dự án đầu tư hạ tầng khác: Giao UBND huyện Tĩnh Gia lập kế hoạch và tập trung, chủ động giải quyết các vướng mắc, khó khăn theo thẩm quyền, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

4. Về một số kiến nghị đề xuất liên quan đến cơ chế, chính sách chung trong công tác giải phóng mặt bằng: Yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia có văn bản đề xuất cụ thể, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn để các ngành, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để BC);
 - Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
 - Các sở: KH và ĐT, XD, TN và MT, TC, GTVT;
 - UBND huyện Tĩnh Gia;
 - PCVP UBND tỉnh: Trần Huy Chân;
 - Ô Hưng PTP.KTTTC, ô Hiếu PTP CN;
 - Lưu: VT, THKH.
- (0217PCTT.SonHa)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Huy Chân