

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các Gói thầu số 11 và số 12 thuộc dự án Đường giao thông từ đường Trần Phú đến đường Nam Bim Sơn 6, thị xã Bim Sơn.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- UBND thị xã Bim Sơn;
- Ban QLDA ĐTXD thị xã Bim Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 55/UBND-BQLDA ngày 21/02/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các Gói thầu số 11 và số 12 thuộc Dự án đường giao thông từ đường Trần Phú đến đường Nam Bim Sơn 6, thị xã Bim Sơn. Trên cơ sở tham mưu đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 1311/STC-TĐ ngày 14/3/2025 (có văn bản gửi kèm theo), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thống nhất và có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Ban QLDA ĐTXD thị xã Bim Sơn (Chủ đầu tư) làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan trong việc chậm hoàn thành công tác GPMB, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây dựng công trình; đồng thời xây dựng phương án GPMB đối với phần diện tích còn lại của dự án và ký cam kết về việc bàn giao mặt bằng cho nhà thầu, đảm bảo theo tiến độ thực hiện án. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của bão số 3 (YAGI) và tần suất mưa nhiều từ tháng 7 đến tháng 10 làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng, xác định số ngày phải tạm dừng thi công xây dựng công trình (theo thông báo của nhà thầu và ý kiến của Chủ đầu tư); trên cơ sở nêu trên xác định chính xác thời gian cần gia hạn thực hiện hợp đồng do các nguyên nhân khách quan; báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu đề xuất những nội dung vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 20/4/2025** (thông qua Sở Tài chính).

2. Giao UBND thị xã Bim Sơn (cơ quan chủ quản của chủ đầu tư) căn cứ quy định của pháp luật, chức năng nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế, chỉ

đạo Ban QLDA ĐTXD thị xã Bim Sơn và các đơn vị liên quan, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu nêu trên và sớm hoàn thành đưa dự án vào khai thác, sử dụng theo quy định.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thị xã Bim Sơn và các ngành, đơn vị liên quan, căn cứ quy định của pháp luật, ý kiến chỉ đạo có liên quan của Chủ tịch UBND tỉnh và báo cáo của Chủ đầu tư (theo mục 1 tại công văn nêu trên), tham mưu, đề xuất những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 25/4/2025./**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP Lê Việt Hiếu;
- Lưu: VT, CN (T.m11).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Việt Hiếu