

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
Số: 430 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 10 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng
tại Hội nghị giao ban bàn biện pháp nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các
dự án đầu tư công năm 2017.

Ngày 04 tháng 7 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng chủ trì Hội nghị giao ban bàn biện pháp nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công năm 2017. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Đức Quyền, Phạm Đăng Quyền; đại diện lãnh đạo các sở, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; Giám đốc các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng: các công trình dân dụng và công nghiệp; các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; khu vực khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Cục Thuế tỉnh; Cục Thống kê; Kho bạc tỉnh; Trường Đại học Hồng Đức; Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa.

Tại Hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư công 6 tháng đầu năm; một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2017. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Về những kết quả đạt được trong thực hiện kế hoạch đầu tư công

Sáu tháng đầu năm 2017, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn, như: bồi thường giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tổ chức gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, tổ chức hội nghị giao ban với các huyện, thị xã, thành phố để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; đồng thời chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị và tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công nên tiến độ thực hiện và giải ngân của các dự án đầu tư công 6 tháng đầu năm 2017 do tỉnh quản lý đã đạt được những kết quả tích cực. Giá trị khối lượng thực hiện của các dự án ước đạt 3.041 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch; giải ngân đến ngày 30/6 đạt 2.607 tỷ đồng, bằng 44% kế hoạch, cao hơn so với cùng kỳ. Nếu không tính số vốn Trung ương mới thông

báo vốn trong tháng 4, 5 năm 2017 thì giá trị khối lượng thực hiện đạt 64%, giá trị giải ngân đạt 50%. Nhìn chung, tiến độ, khối lượng thực hiện và số vốn giải ngân theo số vốn đã được thông báo đáp ứng được yêu cầu kế hoạch đề ra.

2. Về những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện các dự án đầu tư công 6 tháng đầu năm 2017 còn những hạn chế, yếu kém, đó là: Đến ngày 30/6/2017, còn 14/22 dự án khởi công mới từ nguồn vốn ngân sách tỉnh chưa lựa chọn được nhà thầu xây lắp; 73 chương trình, dự án giải ngân dưới 40% kế hoạch vốn năm 2017. Một số nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, chương trình mục tiêu mới được Trung ương thông báo vốn trong quý II năm 2017 nên tỷ lệ giải ngân còn thấp so với kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án còn nhiều vướng mắc, nhất là ở các địa phương: thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, huyện Tĩnh Gia,... Một số dự án có số dư vốn tạm ứng lớn, kéo dài nhiều năm nhưng tiến độ hoàn ứng chậm. Tiến độ thực hiện một số dự án chuyển tiếp còn chậm. Một số huyện có số nợ đọng xây dựng cơ bản còn lớn nhưng chậm được xử lý. Công tác quản lý chất lượng công trình, giám sát, đánh giá đầu tư còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan do một số nguồn vốn được Trung ương thông báo kế hoạch chậm và còn vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật mới ban hành; nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu và thuộc về trách nhiệm của các ngành, các cấp, như: năng lực của một số chủ đầu tư còn hạn chế, tính cụ thể, quyết liệt, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện chưa cao; cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, vào cuộc trong công tác bồi thường GPMB; năng lực một số nhà thầu xây lắp, tư vấn, giám sát thi công còn hạn chế.

3. Về các giải pháp 6 tháng cuối năm 2017

3.1. Về quy định tiến độ thực hiện đối với các dự án:

- Đối với các dự án chưa có nhà thầu (chưa lựa chọn được nhà thầu): Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các chủ đầu tư tập trung, đơn đốc chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục; đồng thời, chủ động đầu mối để thực hiện việc thẩm định đồng thời với quá trình tư vấn lập dự án đầu tư. Trong đó yêu cầu:

+ Đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền giao vốn từ đầu năm: Chậm nhất đến ngày 30/8/2017 phải lựa chọn được nhà đầu tư và khởi công dự án.

+ Đối với các dự án còn lại: Chậm nhất đến ngày 30/9/2017 phải lựa chọn được nhà đầu tư và khởi công dự án.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan, theo dõi, giám sát việc thực hiện nêu trên và tham mưu đề xuất việc điều chuyển chủ đầu tư đối với các dự án không đảm bảo tiến độ đề ra nêu trên, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

- Đối với các dự án được giao kế hoạch vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành (dự án hoàn thành và dự án hoàn thành có quyết toán được duyệt):

Yêu cầu chậm nhất đến ngày 30/7/2017 phải hoàn thành giải ngân (đạt 100%) kế hoạch vốn năm 2017; đồng thời, khẩn trương lập các hồ sơ, thủ tục quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án chưa hoàn thành hồ sơ, thủ tục quyết toán theo quy định.

- Đối với các dự án chuyển tiếp: Chậm nhất đến ngày 31/8/2017 phải giải ngân đạt từ 70% kế hoạch vốn năm 2017 trở lên.

- Đối với các dự án khởi công mới: Chậm nhất đến ngày 30/9/2017 phải giải ngân đạt từ 30% kế hoạch vốn năm 2017 trở lên.

- Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015 (bao gồm cả các dự án hoàn thành có quyết toán được duyệt) nhưng đến nay không được tiếp tục bố trí vốn: Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư rà soát và báo cáo tình hình triển khai thực hiện và nhu cầu vốn của các dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chậm nhất vào ngày 20/7/2017; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính làm việc cụ thể với một số chủ đầu tư có nhiều dự án còn tồn đọng, như: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế,... để thống nhất hướng xử lý và tổng hợp tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh.

3.2. Về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án:

- Căn cứ quy định về thời gian nêu trên, các chủ đầu tư rà soát tiến độ dự án để có cam kết với nhà thầu cụ thể về thời gian, khối lượng thực hiện, giá trị giải ngân, số lượng máy móc, thiết bị, nhân lực và tập trung triển khai thực hiện theo cam kết đã đề ra; UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các dự án trên địa bàn, trên cơ sở đó có cam kết tiến độ giải phóng mặt bằng cụ thể với các chủ đầu tư, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư kết quả thực hiện trước ngày 30/7/2017 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện chỉ đạo theo quy định.

- Đối với các dự án đã được giao vốn: Ưu tiên bố trí đủ kinh phí để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; chỉ được cho nhà thầu ứng vốn và tổ chức khởi công khi có đủ điều kiện về mặt bằng.

- Đối với công trình thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Mặt trận tổ quốc, khối đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và công sở xã trên địa bàn tỉnh: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở kế hoạch đã được duyệt, khẩn trương đôn đốc các chủ đầu tư lập hồ sơ, thủ tục theo quy định và tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư trước ngày 30/7/2017.

- Đối với nguồn vốn Trung ương hỗ trợ thuộc các Chương trình mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ được bổ sung (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giao kế hoạch chi tiết cho các dự án ngay sau khi có Quyết định giao kế hoạch vốn của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Đối với nguồn vốn cho các chương trình, dự án chuẩn bị đầu tư năm 2018: giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan,

trên cơ sở Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được UBND tỉnh phê duyệt khẩn trương rà soát, đề xuất danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2018, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án trước ngày 25/7/2017.

3.3. Về điều chuyển chủ đầu tư, điều chuyển vốn của các dự án: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh rà soát và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chuyển chủ đầu tư, điều chuyển vốn của các dự án có tiến độ thực hiện chậm, giải ngân thấp và không đảm bảo các tỷ lệ giải ngân theo quy định nêu trên để bố trí cho các dự án trọng điểm và các dự án đủ điều kiện theo quy định trong 03 đợt: Đợt 1 trước ngày 30/7/2017; đợt 2 trước ngày 15/9/2017; đợt 3 trước ngày 15/10/2017.

3.4. Về đẩy nhanh việc hoàn ứng vốn đối với các dự án có số dư ứng lớn: Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư đề cao trách nhiệm, tập trung dồn đốc công tác hoàn ứng vốn đầu tư các dự án theo quy định; giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước, các chủ đầu tư tổng hợp những khó khăn, vướng mắc; có ý kiến tham mưu, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn ứng vốn đầu tư các công trình, dự án và đề xuất xử lý nghiêm các chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm theo quy định, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

3.5. Về tăng cường công tác quản lý dự án:

- Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các chủ đầu tư thực hiện nghiêm việc ký kết hợp đồng quản lý dự án với các ban quản lý dự án quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực theo quy định; hoàn thành và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/7/2017.

- Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực tăng cường quản lý chất lượng công trình, nâng cao chất lượng hồ sơ và đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định.

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các chủ đầu tư tập trung lập hồ sơ quyết toán đối với các dự án hoàn thành theo quy định; giao Sở Tài chính thường xuyên dồn đốc các chủ đầu tư khẩn trương lập hồ sơ quyết toán đối với các dự án hoàn thành, nhất là các dự án chậm nộp hồ sơ quyết toán theo quy định; tổng hợp và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nghiêm các chủ đầu tư thực hiện không đảm bảo trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định.

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, dồn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn.

3.6. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị hồ sơ, thủ tục trong quá trình chuẩn bị dự án, thực hiện dự án; đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các nhà thầu, đơn vị tư vấn thực hiện chậm trễ hoặc vi phạm các quy định về đầu tư xây dựng theo quy định. Sở Xây dựng và các sở quản lý chuyên ngành tăng cường hướng dẫn các chủ đầu tư trong quá trình thực

hiện; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thẩm định các công trình dự án; Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiến độ, đấu thầu của các dự án.

Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm để tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017. Chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chậm tiến độ hoặc vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của ngành, lĩnh vực do mình quản lý.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ngành biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, THKH.

PL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

A circular official stamp of the Provincial Chairman's Office is overlaid with a handwritten signature in black ink. The stamp contains the text 'PL. CHỦ TỊCH' and 'CHÁNH VĂN PHÒNG' around the perimeter.

Ngô Hoàng Kỳ