

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

V/v chấp thuận bổ sung hạng mục vào gói thầu số 11: Thi công xây dựng nút giao liên thông Đồng Thắng thuộc dự án Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn.

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 4076/SGTVT-KHTC ngày 17/7/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc đề nghị chấp thuận bổ sung các hạng mục vào gói thầu số 11: Thi công xây dựng nút giao liên thông Đồng Thắng thuộc dự án Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn. Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4838/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 04/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý về mặt chủ trương cho phép bổ sung một số khối lượng công việc hợp lý thuộc hạng mục điều chỉnh (có ảnh hưởng đến việc thực hiện Hợp đồng gói thầu số 11) vào Hợp đồng thi công gói thầu 11 theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 4076/SGTVT-KHTC ngày 17/7/2023. Việc bổ sung, điều chỉnh thiết kế các hạng mục, Sở Giao thông vận tải quyết định điều chỉnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình, nhưng phải đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác sử dụng tuyến đường.

2. Giao Sở Giao thông vận tải rà soát lại hạng mục công trình đã thực hiện và hạng mục điều chỉnh, trên cơ sở các giải pháp thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ thi công, quyết định việc bổ sung vào Hợp đồng gói thầu số 11 thuộc dự án trên cho phù hợp (chỉ bổ sung các hạng mục có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng gói thầu số 11); đồng thời, thương thảo với nhà thầu thi công để điều chỉnh hợp đồng gói thầu số 11 làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo không làm kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng và không

vượt tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt. Trường hợp thương thảo không thành công, chủ đầu tư thành lập gói thầu mới để trình phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở: XD, KHĐT, TC;
- Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Mai Xuân Liêm', written over the printed name.

Mai Xuân Liêm