

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VHXXH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu tổng mức đầu tư dự án Đường giao thông từ bản Pá Quăn đi bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 879/BQLDA-KTTĐ ngày 06 tháng 4 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa về việc cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu tổng mức đầu tư Dự án đường giao thông từ bản Pá Quăn đi bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững); trên cơ sở tham mưu và đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 3829/SXD-HĐXD ngày 15 tháng 4 năm 2026 (kèm theo ý kiến của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân xã Trung Lý).

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư do các nguyên nhân khách quan (giải phóng mặt bằng chậm, bão, lũ,...) theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa (chủ đầu tư) với thời gian hoàn thành dự án trong năm 2026.
2. Giao chủ đầu tư căn cứ khối lượng công việc còn lại của dự án, tính toán cụ thể về thời gian, mốc hoàn thành dự án và lập hồ sơ điều chỉnh dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và nội dung khác nếu cần thiết), gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt theo quy định của pháp luật.
3. Sau khi thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh, giao chủ đầu tư căn cứ nội dung quy định tại hợp đồng đã ký kết, khối lượng công việc còn lại của hợp đồng, nguyên nhân chậm tiến độ (chỉ xét đến nguyên nhân khách quan, không do lỗi của nhà thầu) và quy định của pháp luật có liên quan xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra, mốc thời gian hoàn thành hợp đồng các gói thầu, tiến hành đàm phán ký kết phụ lục

hợp đồng các gói thầu có liên quan, đảm bảo hoàn thành dự án sớm nhất, phát huy hiệu quả sử dụng vốn, không để xảy ra lãng phí, không vượt thời gian thực hiện dự án đã được điều chỉnh. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- UBND xã Trung Lý;
- Lưu: VT, VHXX_{GN19}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Cao Văn Cường