

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đường nối Khu công nghiệp Tây Bắc Ga với đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa (từ mốc A2 đến mốc A4).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh số: 2053/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; số 278/QĐ-UBND ngày 21/01/2021, số 96/QĐ-UBND ngày 06/01/2022; số 387/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường nối Khu công nghiệp Tây Bắc Ga với đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa (từ mốc A2 đến mốc A4);

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2748/SXD-HĐXD ngày 17/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối Khu công nghiệp Tây Bắc Ga với đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa (từ mốc A2 đến mốc A4); của UBND thành phố Thanh Hóa tại các Văn bản: số 181/BC-UBND ngày 03/02/2024, số 412/TTr-UBND ngày 28/3/2024, số 2092/UBND-BDA ngày 08/4/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Đường nối Khu công nghiệp Tây Bắc Ga với đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa (từ mốc A2 đến mốc A4) với nội dung sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “hoàn thành năm 2023”, thành “hoàn thành trước ngày 30/10/2024”.

Lý do: công tác GPMB gặp khó khăn, tiến độ GPMB không đảm bảo theo yêu cầu.

- Các nội dung khác: Giữ nguyên theo các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 2053/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 về phê duyệt dự án; số 278/QĐ-UBND ngày 21/01/2021, số 96/QĐ-UBND ngày 06/01/2022, số 387/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 về phê duyệt điều chỉnh dự án.

Điều 2. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu của dự án theo quy định, phù hợp với thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

UBND thành phố Thanh Hóa (chủ đầu tư) căn cứ thời gian thực hiện dự án được phê duyệt và thời gian cần thiết thực hiện phần khối lượng còn lại của dự án để quyết định thời gian hoàn thành các gói thầu (thời gian gia hạn hợp đồng), đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/10/2024, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình. Trong quá trình thực hiện việc gia hạn thời gian thực hiện gói thầu, chủ đầu tư phải làm việc với nhà thầu để phân khai, bóc tách các công việc chậm tiến độ do các nguyên nhân chủ quan, khách quan để xử lý các vấn đề phát sinh theo đúng các điều khoản của hợp đồng đã ký và các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng; kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ các chi phí của dự án (chi phí điều chỉnh giá liên quan đến các khối lượng chậm tiến độ...), đảm bảo theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 - QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm