

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đi đường ven biển từ xã Quảng Chính đi xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương.

Kính gửi:

- Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Quảng Xương;
- UBND xã Quảng Chính;
- UBND xã Tiên Trang.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 01/TTr-BQLDA ngày 31/7/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Quảng Xương về việc đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đi đường ven biển từ xã Quảng Chính đi xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương. Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 8204/STC-TĐ ngày 24/8/2025, cụ thể:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện Dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đi đường ven biển từ xã Quảng Chính đi xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương **đến ngày 31/12/2026** theo đề xuất Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Quảng Xương (chủ đầu tư) tại Tờ trình số 01/TTr-BQLDA ngày 31/7/2025.

2. Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Quảng Xương:

- Thực hiện đúng trình tự, thủ tục về điều chỉnh dự án theo quy định.

- Tích cực phối hợp với UBND các xã: Tiên Trang, Quảng Chính và các nhà thầu có liên quan, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, sớm bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công công trình, đồng thời xây dựng tiến độ thi công phù hợp, căn cứ quy định của pháp luật thực hiện việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc Dự án theo quy định, đảm bảo đủ điều kiện đưa công trình xây dựng vào khai thác, sử dụng trong năm 2026.

- Rà soát, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án đã phê duyệt tại Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 cho phù hợp, làm cơ sở để xem xét cân đối, phân bổ vốn đầu tư cho dự án.

3. Giao UBND các xã: Tiên Trang, Quảng Chính tập trung chỉ đạo các tổ chức, cá nhân trực thuộc có liên quan hoàn thành sớm nhất công tác bồi thường GPMB dự án, bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công xây dựng công trình cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng công trình, đảm bảo việc thực hiện dự án được khả thi, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Các sở: TC, XD, NN&MT;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm