

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn
về việc kiểm tra tiến độ thi công và công tác GPMB dự án đường vành
đai phía Tây thành phố Thanh Hóa**

Ngày 09/11/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn đã đi kiểm tra tiến độ thi công và công tác GPMB dự án đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Công thương; lãnh đạo UBND thành phố Thanh Hoá; Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN; Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hoá (nhà đầu tư); Công ty CP Kiến trúc Phục Hưng và Tập đoàn xây dựng Miền Trung (đơn vị thi công).

Sau khi nghe báo cáo của Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Thanh Hoá về công tác GPMB của dự án; báo cáo của Nhà đầu tư về tiến độ thi công của dự án; ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành có liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. UBND thành phố Thanh Hóa

- Tập trung chỉ đạo Hội đồng GPMB thành phố khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục (kiểm kê, phê duyệt phương án và chi trả bồi thường), thu hồi đất để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thi công.

- Đối với việc di dời hệ thống điện qua khu đất của Công ty FUHU Corp: Tại Công văn số 12474/UBND-CN ngày 28/10/2016, UBND tỉnh đã đồng ý di chuyển đoạn từ cột số 4 đến cột số 9 (theo hồ sơ thiết kế đã được Sở Công thương thẩm định) từ nguồn vốn của dự án đường vành đai phía Tây, đoạn từ cột số 4 đến cột số 41, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất nguồn vốn để thực hiện. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, tính đồng bộ của cả hệ thống điện và việc cấp điện liên tục cho nhân dân khu vực xã Đông Cương, KCN Tây Bắc ga, đồng ý di dời toàn bộ hệ thống điện từ cột số 41 đến cột 9 ra khỏi mặt bằng khu đất của Công ty CP Kiến trúc Phục Hưng từ nguồn vốn của dự án đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa.

- Đối với cửa hàng xăng dầu số 1 tại Km332: Đồng ý cho Công ty CP xăng dầu khí Thanh Hóa xây dựng cửa hàng xăng dầu loại III trên phần đất còn lại sau khi thu hồi (theo đề xuất của Sở Công thương tại Công văn số 1406/SCT-QLTM ngày 09/6/2016). Yêu cầu Công ty CP xăng dầu khí Thanh Hóa khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế, gửi Sở Xây dựng trước ngày 15/11/2016; sau 07 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Sở Xây dựng có kết quả thẩm định thiết kế làm cơ sở để triển khai thực hiện, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thi công.

- Đối với đất của Trạm Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh: Giao UBND thành phố Thanh Hóa làm việc cụ thể với Công an tỉnh để thống nhất chi trả bồi thường, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

- Đối với đất qua khu vực Công ty Hồng Thắng: Hiện nay, UBND thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường GPMB; giao UBND thành phố khẩn trương chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho Công ty để thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư trước ngày 30/11/2016. Trường hợp Công ty không thống nhất phương án bồi thường, UBND thành phố tiến hành cưỡng chế theo quy định.

- Đối với chợ Đình Hương: Khẩn trương hoàn thiện khu chợ phía Bắc để di chuyển các tiểu thương đến sinh hoạt, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư trước ngày 20/11/2016.

- Đối với 06 hộ dân khu vực núi Ních, xã Đông Lĩnh: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất để xác định giá đất đầu đi, làm cơ sở để UBND thành phố Thanh Hóa hỗ trợ, bồi thường GPMB.

- Đối với 06 ngôi mộ tại nút giao với QL.45 (xã Quảng Thịnh): Giao UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương tuyên truyền, vận động các hộ gia đình sớm di dời trong tháng 11/2016 để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 28/CT-UBND.

2. Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hoá

- Chuẩn bị đầy đủ kinh phí, chuyển cho UBND thành phố Thanh Hóa để kịp thời chi trả kinh phí bồi thường GPMB.

- Tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung thi công tại các vị trí đã được bàn giao mặt bằng, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn để các sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh để b/c);
- Các sở: GTVT, XD, TC, TNMT, CThương;
- UBND TP Thanh Hoá, huyện Đ Sơn;
- Ban QLDA ATGT-Bộ GTVT;
- CT CP BOT đường tránh TH;
- Tập đoàn xây dựng Miền Trung;
- Công ty CP Kiến trúc Phục Hưng (KCN Tây Bắc ga, TPTH);
- Lưu: VT, CN.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Ngô Hoàng Kỳ