

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường giao thông từ xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa đi huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Kính gửi: Ban QLDA ĐTXD khu vực Quan Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 12/TTr-BQLDA ngày 18/11/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Quan Hóa về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường giao thông từ xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa đi huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 13342/STC-TĐ ngày 10/12/2025, cụ thể:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nêu trên hoàn thành dự án chậm nhất trong quý I/2026. Giao Ban QLDA ĐTXD khu vực Quan Hóa (chủ đầu tư) căn cứ khối lượng công việc còn lại của dự án, tính toán cụ thể về thời gian, mốc hoàn thành dự án và lập hồ sơ điều chỉnh dự án trên (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và các nội dung khác nếu cần thiết) gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt theo quy định của pháp luật (đảm bảo dự án hoàn thành chậm nhất trong quý I/2026).

2. Sau khi thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh, giao chủ đầu tư căn cứ quy định tại hợp đồng đã ký kết, khối lượng công việc còn lại của hợp đồng, nguyên nhân chậm tiến độ (chỉ xét đến nguyên nhân khách quan, không do lỗi của nhà thầu) và quy định của pháp luật có liên quan, tự xác định thời gian hoàn thành các gói thầu, tiến hành đàm phán ký kết phụ lục hợp đồng các gói thầu có liên quan (trong đó yêu cầu: Thời gian hoàn thành hợp đồng chậm nhất trong quý I/2026; các bên tham gia hợp đồng phải xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra). Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình.

3. Yêu cầu chủ đầu tư thường xuyên đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng khẩn trương thực hiện các biện pháp thi công xây dựng để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt; đảm bảo hoàn thành giải ngân hết số vốn được giao theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Các sở: Xây dựng, Tài chính;
- UBND xã Trung Thành;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a horizontal stroke at the end.

Mai Xuân Liêm