

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn 1, đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn theo hình thức BT

Ngày 06 tháng 01 năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đi kiểm tra tình hình thực hiện dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn 1, đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn theo hình thức hợp đồng BT. Cùng tham gia có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn, lãnh đạo các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện: Thọ Xuân, Triệu Sơn, Như Thanh, Nông Cống, Tĩnh Gia, Lãnh đạo Nhà đầu tư Tổng Công ty 319 - Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi - Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung; Công ty TNHH BT Thọ Xuân Nghi Sơn.

Sau khi kiểm tra thực tế tuyến đường, nghe Nhà đầu tư báo cáo tình hình thi công trên từng đoạn tuyến; UBND các huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường GPMB, đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng biểu dương lãnh đạo UBND các huyện Thọ Xuân, Triệu Sơn, Như Thanh đã thực hiện tốt công tác GPMB, Tổng Công ty 319 đã tích cực triển khai thi công, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; nhắc nhở lãnh đạo UBND các huyện Nông Cống, Tĩnh Gia chưa quyết liệt và chậm trễ trong việc GPMB; Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung chưa tập trung chỉ đạo và bố trí đầy đủ máy móc, thiết bị, vật tư triển khai thi công nên còn chậm tiến độ so với kế hoạch. Đồng thời khẳng định đây là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn, Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng và khai thác hiệu quả sân bay Thọ Xuân.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, nâng cao hiệu quả đầu tư công trình, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Về công tác GPMB

- Yêu cầu UBND huyện Triệu Sơn đẩy nhanh tiến độ các công việc còn lại, hoàn thành công tác GPMB xong trước ngày 20/01/2016.

- UBND huyện Nông Cống phải trả tiền GPMB cho các hộ dân bị ảnh hưởng xong trước ngày 25/01/2016; đồng thời vận động các hộ dân đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị nơi ở mới, để chuyển đến và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà đầu tư xong trước ngày 25/02/2016.

- UBND huyện Tĩnh Gia phải hoàn thành toàn bộ GPMB trước ngày 25/02/2016. Trước mắt GPMB các hộ dân tại cầu Thị Long thuộc địa phận xã Các Sơn xong trước ngày 15/01/2016. Đối với việc GPMB khu vực QL1A (thuộc 12 xã trong Khu kinh tế Nghi Sơn), cho phép Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia vận dụng các cơ chế chính sách, xử lý cá biệt tương tự như đã áp dụng đối với các trường hợp của 12 xã trong Khu kinh tế Nghi Sơn và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác và sự phù hợp với quy định của pháp luật trong việc vận dụng của mình.

2. Về tiến độ thi công: Yêu cầu các nhà thầu của Nhà đầu tư khẩn trương tập trung nhân lực, máy móc thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công công trình bù lại phần khối lượng chậm so với kế hoạch, phần đầu đến ngày 25/02/2016 phải đạt 100% tiến độ theo kế hoạch và đến ngày 30/4/2016 phải thông nền đường toàn tuyến.

3. Yêu cầu Sở Giao thông vận tải hàng tháng có báo cáo tiến độ thực hiện gửi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách để theo dõi. Tiếp nhận, chủ động giải quyết những thắc mắc của các địa phương, trường hợp khó khăn phức tạp phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh để sớm giải quyết.

4. Giao Sở Xây dựng đề xuất chủ trương quy hoạch khu đô thị, khu công nghiệp dịch vụ 2 bên đường từ sân bay Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn.

5. Giao Văn phòng UBND tỉnh xếp lịch để Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ công trình vào dịp 25-28/02/2016.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các ngành và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn (để b/c);
- CVP UBND tỉnh Ngô Hoàng Kỳ;
- Các Sở: Kế hoạch và đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện: Thọ Xuân, Triệu Sơn, Như Thanh, Nông Cống, Tĩnh Gia;
- Lưu: VT, CN.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Ngô Hoàng Kỳ