

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án: Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hoá**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1077/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2023 và số 3170/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2024 về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hoá;

Căn cứ Kết luận số 356/KL-TTTH ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Thanh tra tỉnh về việc kết luận thanh tra về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp Thanh Hoá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 9658/TTr-STC ngày 25 tháng 9 năm 2025 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn

thành: Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hoá.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hoá.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hoá.

- Địa điểm xây dựng: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, số 472 - 474 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Quang (trước kia là phường Quảng Thắng), tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian thực tế thi công:

+ Đợt 1 (đối với phần phê duyệt ban đầu): Ngày khởi công 09/10/2023; ngày hoàn thành 13/8/2024; ngày bàn giao đưa công trình vào sử dụng: 26/9/2024.

+ Đợt 2 (đối với phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung): Ngày khởi công 21/10/2024; ngày hoàn thành 20/12/2024; ngày bàn giao đưa công trình vào sử dụng 27/02/2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
	Tổng số	150.000.000.000	145.674.845.000
1	Chi phí xây dựng, thiết bị	136.111.840.000	136.090.515.000
2	Chi phí quản lý dự án	2.539.563.000	2.539.562.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	6.669.530.000	6.638.925.000
4	Chi phí khác	827.949.000	405.843.000
5	Chi phí dự phòng	3.851.118.000	

2. Nguồn vốn đầu tư:*Đơn vị: Nghìn đồng*

Nguồn vốn	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện		
			Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn thu hồi nộp NSNN
Tổng số:	150.000.000	145.674.845	145.703.979	0	29.134
Ngân sách Trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	150.000.000	145.674.845	145.703.979	0	29.134

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:*Đơn vị: Đồng*

STT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số			145.674.845.000	
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			145.674.845.000	
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.**5. Vật tư thiết bị tồn đọng:** Không.**Điều 3.** Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:**

1.1.Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	145.674.845.000	
Ngân sách Trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	145.674.845.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán

* Nợ phải thu:	29.134.000	đồng
- Tổng công ty cổ phần Miền Trung:	21.325.000	đồng
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hoá:	7.200.000	đồng
- Sở Tài chính Thanh Hóa:	609.000	đồng
* Nợ phải trả:	0	đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số	145.674.845.000	
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa	145.674.845.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán Dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán,...).

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Hạch toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hoá; Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CNXDKH_{HĐXD_TM.134}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng