

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền tại hội nghị
về tiến độ đầu tư Dự án xây dựng công trình, phương án thành lập và hoạt
động của Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá

KHẨN

Ngày 10 tháng 5 năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền chủ trì hội nghị nghe báo cáo về tiến độ đầu tư Dự án xây dựng công trình, phương án thành lập và hoạt động của Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Y tế, Nội vụ, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND thành phố Thanh Hoá, Văn phòng UBND tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Y tế, Sở Nội vụ báo cáo tiến độ thực hiện, phương án thành lập và hoạt động của Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá; ý kiến tham gia của các đại biểu dự hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền kết luận như sau:

1. Về tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá

Công tác chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá từ khi phê duyệt Đề án thành lập Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá (Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh) đến nay đã kéo dài gần 2 năm, không đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Thời gian qua, Sở Y tế và các đơn vị có liên quan đã cố gắng, tích cực đôn đốc thực hiện các công việc có liên quan, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án. Để đảm bảo kế hoạch khởi công công trình vào cuối tháng 6 năm 2017, yêu cầu Sở Y tế, Sở Xây dựng, UBND thành phố Thanh Hoá và các sở, ngành liên quan tiếp tục tập trung cao độ, thực hiện các công việc sau:

1.1. Về công tác bồi thường GPMB dự án:

- Giao UBND thành phố Thanh Hoá khẩn trương hoàn thành công tác kiểm kê, lập và phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB; hoàn thành chi trả tiền bồi thường cho các hộ có đất nông nghiệp trước ngày 15/5/2017, hộ có đất thổ cư trước ngày 15/6/2017. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

- Về việc giải phóng mặt bằng 02 hộ dân đường Quang Trung để tạo

đường vào thi công xây dựng: Giao UBND thành phố Thanh Hoá làm việc cụ thể với Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu bổ sung, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh nếu vượt thẩm quyền.

- Đồng ý hỗ trợ 01 vụ lúa cho các hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi theo đúng quy định (trừ những hộ có cây đặc thù khác được kiểm kê theo hiện trạng).

1.2. Về công tác rà phá bom mìn, vật nổ:

Yêu cầu Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án khẩn trương đầu mối với các cơ quan chức năng để hoàn thành sớm hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật nổ, đảm bảo mặt bằng sạch để thi công xây dựng công trình.

1.3. Về thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình: Giao Sở Xây dựng tổ chức thẩm định trong vòng 7 ngày, phần đầu trình Chủ tịch UBND chậm nhất vào ngày 17/5/2017.

1.4. Giao Sở Y tế, Ban quản lý dự án khẩn trương rà soát các thủ tục đầu tư xây dựng, nhất là công tác GPMB dự án (ưu tiên bố trí vốn cho công tác GPMB); đồng thời, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình trong tháng 6 năm 2017 (Sở Y tế chủ động xin ý kiến lãnh đạo tỉnh trước khi lập phương án).

1.5. Giao các sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Thanh Hoá theo chức năng, nhiệm vụ được giao, quan tâm, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh nếu vượt thẩm quyền.

1.6. Sở Y tế định kỳ hàng tuần báo cáo chi tiết tiến độ thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh theo yêu cầu tại Công văn số 3940/UBND-CN ngày 17/4/2017.

2. Về phương án thành lập và hoạt động của Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá

2.1. Giao Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến tham của các đại biểu tham dự hội nghị khẩn trương hoàn chỉnh Tờ trình và dự thảo Quyết định thành lập Bệnh viện Ung bướu. Trước mắt thành lập Bệnh viện Ung bướu trên cơ sở nâng cấp từ Trung tâm ung bướu của Bệnh viện đa khoa tỉnh, đảm bảo các hoạt động của Bệnh viện độc lập, đề xuất ý kiến; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 16/5/2017.

2.2. Giao Sở Y tế nghiên cứu đề xuất phương án hoạt động cụ thể của Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh trên cơ sở từ địa điểm, cán bộ của Trung tâm Ung bướu hiện tại, một số vị trí cần thiết xem xét đề nghị tuyển dụng các bác sỹ mới ra trường, có năng lực để đưa đi đào tạo, làm nguồn cho các chuyên khoa sâu của chuyên ngành ung bướu. Đồng thời sử dụng các dịch vụ kỹ thuật của Bệnh viện Đa khoa tỉnh (trang thiết bị, phòng mổ,...), Bệnh viện Ung bướu có phương án thỏa thuận để thuê hoặc hợp đồng với Bệnh

viện Đa khoa tỉnh nhằm đảm bảo các hoạt động khám, chữa bệnh bình thường. Trong trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh không đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh cho bệnh nhân ung bướu, Sở Y tế xem xét, nghiên cứu thuê các cơ sở để bố trí cho bệnh nhân không nằm thường xuyên, chỉ điều trị hóa chất hoặc xạ trị ung bướu; đề xuất ý kiến khả thi; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/5/2017.

2.3. Về đề nghị số giường bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Thống nhất đề nghị của đơn vị “sau khi thành lập Bệnh viện Ung bướu, số giường bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh được giữ nguyên quy mô đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt”.


Giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Ung bướu (Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 12/01/2017), đảm bảo đúng tiến độ, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền để Sở Y tế và các ngành, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Các sở: Y tế, Xây dựng, KHĐT, Tài chính, TNMT, Nội vụ;
- UBND thành phố Thanh Hoá;
- Chánh VP, PCVP Phạm Đình Minh;
- Ban QLDA dân dụng và công nghiệp;
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh;
- Lưu: VT, CN, VX. (Sinh)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Phạm Đình Minh