

Số: 4485/QĐ- UBND

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Duy Tiên tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 999/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về thực hiện trình tự thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4592/SKHĐT-KTĐN ngày 28/10/2016; của Công ty TNHH Duy Tiên tại Công văn số 11/ĐX ngày 15/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Duy Tiên tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa do Công ty TNHH Duy Tiên làm chủ đầu tư đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư tại Quyết định số 3879/QĐ-UBND ngày 05/10/2015, cụ thể như sau:

1. Tiến độ thực hiện dự án quy định tại Khoản 11 Quyết định số 3879/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 là:

+ Khởi công dự án: Quý I năm 2016;

+ Hoàn thành giai đoạn đầu tư, xây dựng: Quý IV năm 2017.”.

Nay điều chỉnh lại tiến độ của dự án trên là:

+ Giai đoạn 1: San lấp mặt bằng, xây dựng công, tường rào, nhà trung

bày sản phẩm, nhà lắp ráp, nhà nghỉ ca cho công nhân, nhà bảo vệ, nhà để xe và các công trình phụ trợ khác. Khởi công xây dựng tháng 3/2017; hoàn thành và đưa vào hoạt động tháng 4 năm 2018.

+ Giai đoạn 2: Xây dựng nhà thương mại tổng hợp, nhà văn phòng cho thuê và các công trình phụ trợ liên quan. Khởi công xây dựng tháng 6/2018; hoàn thành và đưa vào hoạt động tháng 12 năm 2019.”.

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 3879/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Gia hạn thời gian hiệu lực thi hành Quyết định số 3879/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh đến hết ngày 28/02/2017. Yêu cầu Công ty TNHH Duy Tiến khẩn trương phối hợp với các ngành, UBND thành phố Thanh Hóa để hoàn thành hồ sơ, thủ tục thuê đất và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư theo quy định.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; UBND thành phố Thanh Hóa, Công ty TNHH Duy Tiến và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, THKH.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Xứng