

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

Số: 5233 /UBND-VX

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 5 năm 2016

V/v điều chỉnh TMĐT công trình: Bảo tồn, tôn tạo Khu lăng mộ Triết Vương Trịnh Tùng và điều chỉnh, bổ sung TKBVTC-DT và KHLCNT dự án: Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị DTLSVH Nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.

Kính gửi:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chủ đầu tư) tại các văn bản: Số 953/SVHTTDL-DA, số 954/SVHTTDL-DA ngày 26/4/2016 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư (TMĐT) công trình: Bảo tồn, tôn tạo Khu lăng mộ Triết Vương Trịnh Tùng và điều chỉnh, bổ sung thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị DTLSVH Nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Công trình Bảo tồn, tôn tạo Khu lăng mộ Triết Vương Trịnh Tùng:

- Cho phép điều chỉnh BCKTKT công trình Bảo tồn, tôn tạo Khu lăng mộ Triết Vương Trịnh Tùng (điều chỉnh hạng mục khu nhà bia, TMĐT theo chế độ chính sách và thời gian thực hiện công trình); giao chủ đầu tư lập hồ sơ điều chỉnh và trình duyệt theo quy định.

- Đồng ý chủ trương điều chỉnh KHĐT (điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng) gói thầu số 3 (xây dựng Khu nhà bia, sân châu, nhà quản lý và dịch vụ, hồ bán nguyệt, hàng rào, cổng tứ trụ, đôi thông, cây xanh, khuôn viên, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, sân đường giao thông) công trình Bảo tồn, tôn tạo Khu lăng mộ Triết Vương Trịnh Tùng.

- Ủy quyền cho chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh KHĐT gói thầu số 3, trên cơ sở tính toán cụ thể thời gian chậm tiến độ do nguyên nhân không do lỗi của nhà thầu (do thời gian bàn giao gỗ lim chậm, nguồn vốn bố trí cho công trình không đảm bảo, điều chỉnh thiết kế) và thời gian cần thiết để thực hiện phần khối lượng còn lại của gói thầu để xác định thời gian hoàn thành công trình; phê duyệt điều chỉnh KHĐT gói thầu số 3 (điều chỉnh thời gian

thực hiện hợp đồng), làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng (điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng); đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình.

2. Dự án Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị DTLSVH Nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc: Đồng ý chủ trương điều chỉnh dự toán công trình và điều chỉnh KHĐT gói thầu số 3 thuộc dự án Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị DTLSVH Nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc; trường hợp việc điều chỉnh dự toán công trình làm vượt TMĐT dự án đã phê duyệt thì lập hồ sơ điều chỉnh TMĐT dự án và trình phê duyệt theo quy định. *hđ*

Nơi nhận:

- Như trên;
 - CT, các PCT UBND tỉnh;
 - UBND huyện Vĩnh Lộc;
 - CVP, PCVP P.N. Hồng;
 - Lưu: VT, VX (2).
- CV168/2016/Ninh10b.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Đăng Quyền