

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn tại buổi
làm việc với UBND huyện Cẩm Thủy, kiểm tra tiến độ Dự án thủy
điện Cẩm Thủy 1 và mặt bằng Dự án thủy điện Cẩm Thủy 2.**

Ngày 16 tháng 6 năm 2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn kiểm tra tiến độ thi công Dự án Thủy điện Cẩm Thủy 1, Mặt bằng dự án thủy điện Cẩm Thủy 2, làm việc với UBND huyện Cẩm Thủy. Cùng dự có Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo các Sở: Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy, các Phòng chuyên môn của huyện.

Sau khi kiểm tra thực tế tại công trường thi công Dự án thủy điện Cẩm Thủy 1, mặt bằng Dự án thủy điện Cẩm Thủy 2; nghe Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông báo cáo tiến độ thi công dự án thủy điện Cẩm Thủy 1, nghe Tổng công ty LICOGI và Công ty Tư vấn điện 1 trình bày tổng quan về vị trí mặt bằng xây dựng Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 2; nghe UBND huyện Cẩm Thủy báo cáo tình hình chung về kinh tế, xã hội của huyện, các dự án đầu tư công nghiệp trên địa bàn; ý kiến của các ngành và của đồng chí Bí thư Huyện uỷ, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn kết luận như sau:

1. Về Dự án thủy điện Cẩm Thủy 1:

UBND tỉnh hoan nghênh và ghi nhận sự cố gắng của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông trong thời gian qua, đã khắc phục nhiều khó khăn về điều kiện thời tiết, địa hình thi công, để triển khai thi công đồng bộ các hạng mục công trình Dự án thủy điện Cẩm Thủy 1 đạt kế hoạch tiến độ đề ra; biểu dương UBND huyện Cẩm Thủy và các ngành liên quan đã phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và giao thông trong việc giải quyết các thủ tục dự án liên quan đến địa phương, trong công tác giải phóng mặt bằng và bảo đảm an ninh, trật tự trong khu vực triển khai dự án.

Để giải quyết các vướng mắc của dự án, giao UBND huyện Cẩm Thủy, các Sở, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Về Công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường thi công bờ phải, thuộc thôn Chợ, xã Cẩm Bình và khu vực lòng hồ:

+ Yêu cầu UBND huyện Cẩm Thủy tập trung cao, phối hợp với Chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc về giải phóng mặt bằng các khu vực còn lại của Dự án thủy điện Cẩm Thủy 1; tăng cường tuyên truyền cho các hộ dân về lợi ích của dự

án, làm rõ nguồn gốc đất của từng thửa, kiểm kê tài sản, cây cối, hoa màu trên đất; trên cơ sở đó và các quy định của pháp luật để giải quyết dứt điểm đối với từng hộ, nhóm hộ với tinh thần cương quyết và theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp cưỡng chế, cần phải xây dựng phương án cưỡng chế cụ thể, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Yêu cầu giải phóng mặt bằng khu vực đường thi công bờ phải xong trước ngày 15 tháng 7 năm 2016, khu vực lòng hồ xong trước ngày 30 tháng 7 năm 2016.

+ Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ UBND huyện Cẩm Thủy giải quyết các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án thủy điện Cẩm Thủy 1, trình trước ngày 26/6/2016; thành phần gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường (Tổ trưởng), Xây dựng, Tài chính và Sở Tư pháp. Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật, báo cáo định kỳ hàng tuần cho UBND tỉnh về tình hình giải phóng mặt bằng của dự án thủy điện Cẩm Thủy 1.

- Về tiến độ xây dựng trạm biến áp 110kV Cẩm Thủy phục vụ đầu nối của nhà máy: Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông tiếp tục đấu nối với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc để đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án này.

- Về điều chỉnh quy hoạch: Yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch bậc thang thủy điện Cẩm Thủy 1, gửi Sở Công Thương để tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt.

- Về một số nội dung khác:

+ Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông chủ trì, phối hợp với UBND huyện Cẩm Thủy và các đơn vị liên quan, lập Phương án khai thác tổng thể nguồn lợi của lòng hồ thủy điện Cẩm Thủy 1 theo hướng phát triển du lịch sinh thái, kết hợp du lịch sinh thái của dự án với du lịch suối cá Cẩm Lương và vùng phụ cận.

+ Thực tế phía bờ phải hạ lưu đập đang bị sạt lở, yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông chủ trì, phối hợp với UBND huyện Cẩm Thủy khẩn trương lập phương án kè chống sạt lở vị trí này và thực hiện đầu tư ngay để đảm bảo an toàn cho các hộ dân đang sinh sống tại khu vực, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

+ Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông hỗ trợ thêm kinh phí để xây dựng hạ tầng các khu tái định cư, đảm bảo điều kiện sống tốt hơn cho người dân.

2. Về Dự án thủy điện Cẩm Thủy 2:

- Vị trí dự kiến xây dựng nhà máy thuộc bậc thang thủy điện Cam Ngọc, đã được Bộ Công nghiệp phê duyệt tại Quyết định số 1195/QĐ-NLĐK ngày 31 tháng 3 năm 2005 (nay đã được điều chỉnh cho phù hợp), mặt bằng có nhiều thuận lợi, phù hợp với xây dựng nhà máy thủy điện cột nước thấp để khai thác tối

ưu nguồn thủy năng trên sông Mã; giao các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Cẩm Thủy tiếp cận hồ sơ và nghiên cứu để rà soát Quy hoạch Dự án Cẩm Thủy 2 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5656/UBND-CN ngày 02 tháng 6 năm 2016 và Công văn số 6264/UBND - CN ngày 15 tháng 6 năm 2016.

- Giao UBND huyện Cẩm Thủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát lại các hộ bị ảnh hưởng của dự án, các hộ phải di chuyển chỗ ở, ảnh hưởng đến đất đai (đất thổ cư, đất nông nghiệp, đất rừng); tham gia ý kiến gửi Sở Công Thương để tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh.

3. Một số dự án công nghiệp khác trên địa bàn huyện:

- Về đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Cẩm Tú: Yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và giao thông cấp hồ sơ dự án theo quy định cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Cẩm Tú trước ngày 30 tháng 6 năm 2016.

- Giao UBND huyện Cẩm Thủy chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, điều chỉnh các Cụm công nghiệp trên địa bàn theo các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; gửi báo cáo đề xuất cho Sở Công Thương để tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh.

- Đầu tư nhà máy dệt sợi: Đề nghị UBND huyện Cẩm Thủy lưu ý quy hoạch vùng nguyên liệu cây gai và dự báo thị trường tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo nhà máy hoạt động ổn định lâu dài; báo cáo đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền.

- Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 156 hộ là đất nông lâm trường trước đây: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục thuế Thanh Hóa rà soát lại quá trình xử lý, tham mưu cho UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các Sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Các Sở: Công Thương, Giao thông vận tải; Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT;
- Cục thuế Thanh Hóa;
- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Cẩm Thủy;
- Tổng công ty LICOGI;
- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông;
- Lưu: VT, CN.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Ngô Hoàng Kỳ