

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trụ sở làm việc Mặt trận Tổ quốc và khối đoàn thể chính trị - xã hội huyện Quan Sơn.

Kính gửi:

- Các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban QLDA đầu tư công trình giao thông;
- UBND xã Quan Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1064/BQLDA-KTTĐ ngày 17/4/2026 của Ban QLDA đầu tư công trình giao thông (chủ đầu tư) về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trụ sở làm việc Mặt trận Tổ quốc và khối đoàn thể chính trị - xã hội huyện Quan Sơn. Trên cơ sở báo cáo, đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 4571/STC-TĐ ngày 29/4/2026 (có gửi kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án Trụ sở làm việc Mặt trận Tổ quốc và khối đoàn thể chính trị - xã hội huyện Quan Sơn do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng (ảnh hưởng của bão, lũ,...) theo đề xuất của Sở Tài chính và chủ đầu tư. Thời gian hoàn thành trong năm 2026.

2. Giao Ban QLDA đầu tư công trình giao thông (chủ đầu tư):

- Rà soát lại khối lượng còn phải thực hiện của dự án, lập hồ sơ điều chỉnh dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và các nội dung khác nếu cần thiết), trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

- Sau khi thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh, chủ đầu tư có trách nhiệm căn cứ nội dung quy định tại các hợp đồng đã ký kết, khối lượng công việc còn lại của các hợp đồng, nguyên nhân chậm tiến độ (chỉ xét đến nguyên nhân khách quan, không do lỗi của nhà thầu) và quy định của pháp luật có liên quan xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra, mốc thời gian hoàn thành hợp đồng các gói thầu, tiến hành đàm phán ký kết phụ lục hợp đồng các gói thầu có liên quan, đảm bảo không vượt thời gian thực hiện dự án đã được điều chỉnh. Ban QLDA đầu tư công trình giao thông chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình.

- Đơn đốc nhà thầu thi công xây dựng khẩn trương triển khai thi công để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt; đảm bảo hoàn thành giải ngân hết số vốn được giao theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Đảng ủy xã Quan Sơn;
- Lưu: VT, CNXDKH_{HĐXD_TM}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm