

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

V/v điều chỉnh thiết kế và gia hạn thời gian thực hiện dự án, thời gian thi công công trình Đường tỉnh 502 đoạn từ nút giao với đường Đình Hương - Giàng, phường Thiệu Dương đến ngã ba đi cầu phao Vòm, phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Ban QLDA ĐTXD khu vực Đông Sơn;
- UBND phường Đông Tiến.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 12406/SXD-HĐXD ngày 31/12/2025 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh thiết kế và gia hạn thời gian thực hiện dự án, thời gian thi công công trình Đường tỉnh 502 đoạn từ nút giao với đường Đình Hương - Giàng, phường Thiệu Dương đến ngã ba đi cầu phao Vòm, phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề xuất của Sở Xây dựng tại văn bản nêu trên, cụ thể:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án để điều chỉnh thời gian thực hiện (hoàn thành dự án chậm nhất trong năm 2026) và quy mô đầu tư (cắt giảm không đầu tư đoạn Km2+550 - Km2+791 dài 241m do trùng với đoạn Km5+517 - Km5+758, Đường tỉnh 502 đã được Sở Xây dựng đầu tư hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng) như đề nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Đông Sơn (chủ đầu tư).

2. Yêu cầu UBND phường Đông Tiến khẩn trương rà soát, thực hiện các công việc còn lại tại dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 6 xã Thiệu Khánh để sớm bàn giao mặt bằng đoạn Km2+268 - Km2+530 dài 262m thuộc dự án do Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực Đông Sơn làm chủ đầu tư; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả rà soát **trước ngày 15/01/2026** (bao gồm cả cam kết bàn giao mặt bằng); đồng thời gửi Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Đông Sơn để tổng hợp.

3. Trên cơ sở báo cáo và cam kết tiến độ bàn giao mặt bằng dự án của UBND phường Đông Tiến nêu trên, giao Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực

Đồng Sơn rà soát lại khối lượng còn phải thực hiện của dự án, lập hồ sơ điều chỉnh dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện, quy mô đầu tư dự án và các nội dung cần thiết khác), trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật.

4. Sau khi dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện, giao chủ đầu tư căn cứ hợp đồng đã ký kết, khối lượng còn lại tại các hợp đồng, tự quyết định thời gian hoàn thành hợp đồng thực hiện các gói thầu, tiến hành đàm phán ký kết phụ lục hợp đồng đối với các nhà thầu làm cơ sở triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo quy định của pháp luật; trong quá trình điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng, yêu cầu chủ đầu tư phải làm việc với nhà thầu xác định các công việc chậm tiến độ do các nguyên nhân (chủ quan, khách quan) để xử lý các vấn đề phát sinh theo đúng các điều khoản hợp đồng đã ký và đúng với các quy định về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; đồng thời kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ các chi phí của dự án (chi phí điều chỉnh giá liên quan đến các khối lượng chậm tiến độ...); chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Các sở: Xây dựng, Tài chính;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm