

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện
dự án Đường nối Khu di tích Lam kinh với đường Hồ Chí Minh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi một số
điều Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015
quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì
công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu
tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội
dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của
Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 5047/QĐ-UBND ngày
27/12/2016 về phê duyệt dự án; số 3229/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 về phê duyệt
kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1400/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 và số 282/QĐ-
UBND ngày 18/01/2023 về phê duyệt điều chỉnh dự án Đường nối Khu di tích
Lam kinh với đường Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 3511/TTr-SGTVT
ngày 18/6/2024 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và gói thầu số 05, số
06 dự án Đường nối Khu di tích Lam kinh với đường Hồ Chí Minh; của Sở Văn
hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 2365/SVHTTDL-KHTC ngày
22/5/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Đường nối Khu di tích Lam kinh với
đường Hồ Chí Minh với nội dung sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “*Hoàn thành chậm nhất trong Quý II/2024*” thành “*Hoàn thành chậm nhất trong Quý I/2025*”. **Lý do:** Do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng nên đoạn qua huyện Ngọc Lặc hoàn thành và bàn giao chậm so với kế hoạch.

- Các nội dung khác: Giữ nguyên theo các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 5047/QĐ-UBND ngày 27/12/2016; số 3229/QĐ-UBND ngày 11/8/2020; số 1400/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 và số 282/QĐ-UBND ngày 18/01/2023.

Điều 2. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình (bao gồm bảo hiểm công trình trong thời gian thi công xây dựng) và gói thầu số 06: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, dự án Đường nối Khu di tích Lam kinh với đường Hồ Chí Minh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch căn cứ thời gian thực hiện dự án được phê duyệt, thời gian cần thiết thực hiện phần khối lượng còn lại và trách nhiệm của các bên được quy định tại hợp đồng đã ký làm cơ sở điều chỉnh tiến độ thực hiện của gói thầu số 05 và số 06; đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 31/3/2025; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình. Trong quá trình thực hiện việc gia hạn thời gian thực hiện gói thầu, chủ đầu tư phải làm việc với nhà thầu để phân khai, bóc tách các công việc chậm tiến độ do các nguyên nhân chủ quan, khách quan để xử lý các vấn đề phát sinh theo đúng các điều khoản hợp đồng đã ký và đúng với các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng; kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ các chi phí của dự án, đảm bảo theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đâu Thanh Tùng