

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THĐT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v tập trung hướng dẫn, hỗ trợ
đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự
án đầu tư xây dựng và kinh
doanh kết cấu hạ tầng khu công
nghiệp Thăng Long Thanh Hóa
(giai đoạn 1) tại huyện Triệu Sơn
và thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Các sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng,
Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN;
- UBND các huyện, thành phố: Thanh Hóa,
Triệu Sơn, Nông Cống;
- Đảng ủy, UBND phường Đông Quang;
- Đảng ủy, UBND xã Đồng Tiến;
- Công ty Điện lực Thanh Hóa; Tập đoàn
Sumitomo Corporation; Vietcombank Bắc
Thanh Hóa.

Ngày 12 tháng 6 năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tổ chức hội nghị nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa (giai đoạn 1) tại huyện Triệu Sơn và thành phố Thanh Hóa. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Thanh Hóa, UBND huyện Triệu Sơn, UBND huyện Nông Cống; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường thành lập mới thuộc phạm vi dự án (phường Đông Quang và xã Đồng Tiến); Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa, Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa, Đoàn Công tác của Tập đoàn Sumitomo Corporation, Nhật Bản.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo Corporation báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ

tầng khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa (giai đoạn 1), những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Tập đoàn Sumitomo Corporation (nhà đầu tư) trong việc phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan của tỉnh Thanh Hóa để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thành lập doanh nghiệp, các hồ sơ, thủ tục về xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường... và bố trí kinh phí để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong việc tích cực hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

2. Để sớm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, bồi thường giải phóng mặt bằng và khởi công xây dựng, đưa vào vận hành, khai thác dự án, yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:

a) Đề nghị Tập đoàn Sumitomo (nhà đầu tư) tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan của tỉnh Thanh Hóa để hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, đảm bảo theo quy định; chuẩn bị đầy đủ nguồn lực về tài chính, nhân lực, máy móc, trang thiết bị để hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tập trung thi công xây dựng dự án bảo đảm đúng theo tiến độ cam kết với tỉnh Thanh Hóa.

b) Giao UBND các huyện, thành phố: Thanh Hóa, Triệu Sơn, Nông Cống; UBND các xã, phường thuộc phạm vi dự án: Đông Quang, Đồng Tiến, tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư để triển khai thực hiện dự án.

c) Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công ty Điện lực Thanh Hóa và các đơn vị liên quan, căn cứ quy định hiện hành của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường dây truyền tải điện 110kV đầu nối chuyển tiếp từ tuyến đường điện 110kV mạch kép Ba Chè - Nông Cống tới trạm điện 110/22kV phía Tây thành phố Thanh Hóa trong khu công nghiệp để cung cấp điện cho dự án; trên cơ sở đó, tổ chức thẩm định, trình duyệt theo quy định.

d) Đối với các nội dung khác liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án, giao các sở: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây

dựng; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND các huyện, thành phố: Thanh Hóa, Triệu Sơn, Nông Cống; UBND các xã, phường thuộc phạm vi dự án: Đông Quang, Đông Tiến và các ngành, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ quy định hiện hành của pháp luật, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6336/UBND-THĐT ngày 07/5/2025, có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những công việc liên quan đến dự án theo quy định hiện hành của pháp luật; báo cáo, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh Văn phòng, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THĐT, NNMT, CNXDKH. (449.2025)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Quang Quyền