

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ thôn Buồng xã Luận Khê đi thôn Pà Cầu xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân (Chương trình 30a).

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Thường Xuân.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 318/TTr-UBND ngày 12/12/2023 của UBND huyện Thường Xuân về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án Đường giao thông từ thôn Buồng xã Luận Khê đi thôn Pà Cầu xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân (Chương trình 30a) và thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình; trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 92/TTr-SKHĐT ngày 04/01/2024 (kèm theo ý kiến của Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường giao thông từ thôn Buồng xã Luận Khê đi thôn Pà Cầu xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa từ “2019 - 2021” thành “2019 - 2024”.

2. Giao UBND huyện Thường Xuân

- Khẩn trương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Đường giao thông từ thôn Buồng xã Luận Khê đi thôn Pà Cầu xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1351/TTg-NN ngày 09/12/2023.

- Xác định khối lượng công việc còn lại của dự án, nhu cầu thời gian thực tế hoàn thành làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng nhưng phải đảm bảo không vượt thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án (nếu có), để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành dự án theo thời gian quy định.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát UBND huyện Thường Xuân triển khai, thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả đầu tư theo quy định; kịp thời tham mưu, đề xuất ý kiến, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung phát sinh vượt thẩm quyền./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Đà Thanh Tùng (để b/c);
- CVP, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.30\*01

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đà Thanh Tùng**