

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện
dự án Khu tái định cư phục vụ
GPMB dự án Tôn tạo khu di tích
Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng (nay là
xã Biện Thượng), tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

Kính gửi:

- Các sở: Tài chính, Xây dựng,
Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND xã Biện Thượng.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 15/01/2026 của UBND xã Biện Thượng về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Khu tái định cư phục vụ GPMB dự án Tôn tạo khu di tích Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng (nay là xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa). Trên cơ sở báo cáo, đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1189/STC-TĐ ngày 02/02/2026 (có gửi kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo đề xuất của Sở Tài chính và UBND xã Biện Thượng (Chủ đầu tư).

2. Giao UBND xã Biện Thượng (chủ đầu tư)

- Rà soát, xác định chính xác diện tích đất còn phải giải phóng mặt bằng, xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện công tác bồi thường, GPMB; yêu cầu triển khai khẩn trương, có giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/3/2026 theo cam kết; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện **trước ngày 13/02/2026**.

- Trên cơ sở khối lượng công việc còn lại, xác định tiến độ và mốc thời gian hoàn thành, lập hồ sơ điều chỉnh (điều chỉnh thời gian thực hiện), gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định; bảo đảm dự án hoàn thành chậm nhất trong tháng 7/2026.

- Sau khi thời gian thực hiện được phê duyệt điều chỉnh, căn cứ các hợp đồng đã ký kết, khối lượng còn lại, nguyên nhân chậm tiến độ và các quy định pháp luật có liên quan để xác định rõ trách nhiệm của từng bên đối với các thiệt hại phát sinh do chậm tiến độ, xác định mốc thời gian hoàn thành các gói thầu

và tổ chức đàm phán, ký kết phụ lục hợp đồng đối với các gói thầu liên quan, bảo đảm không vượt thời gian thực hiện đã được điều chỉnh. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình.

- Quyết liệt, thường xuyên đôn đốc nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, triển khai đồng bộ các biện pháp thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành theo đúng thời gian đã được điều chỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng;
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Lưu: VT, VHXX, CNXDKHHĐXD_TM.19

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng