

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn

Tổ trưởng Tổ điều tra tại cuộc họp báo cáo kết quả điều tra nguyên nhân sự cố sập đà giáo thi công cầu suối Quanh, xã Trung Sơn, huyện Quan Hoá thuộc dự án tuyến nối các huyện ở Tây Thanh Hoá.

Ngày 11/3/2016, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn - Tổ trưởng Tổ điều tra tổ chức cuộc họp đánh giá nguyên nhân sự cố sập hệ đà giáo thi công cầu suối Quanh, xã Trung Sơn, huyện Quan Hoá thuộc dự án tuyến nối các huyện ở Tây Thanh Hoá. Tham dự cuộc họp có các thành viên của Tổ điều tra là lãnh đạo Công an tỉnh; các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Quan Hoá, các chuyên gia của Bộ Giao thông vận tải là ông Tổng Trần Tùng, ông Nguyễn Tuấn Dinh; Tư vấn điều tra độc lập (Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại học Giao thông vận tải); Ban QLDA giao thông 2, Nhà thầu thi công, Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Sau khi nghe đơn vị tư vấn điều tra độc lập báo cáo kết quả kiểm định, đánh giá nguyên nhân sự cố, Sở Xây dựng báo cáo dự thảo kết luận sự cố, ý kiến tham gia của các thành viên Tổ điều tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn kết luận như sau:

1. Thống nhất cơ bản với báo cáo của đơn vị tư vấn độc lập. Sự cố sập hệ đà giáo trong quá trình thử tải để thi công công trình cầu suối Quanh là đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 04 người và phá hỏng hoàn toàn hệ đà giáo, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

2. Về kết quả phân tích, đánh giá nguyên nhân sự cố

Công tác lựa chọn nhà thầu tuy còn thiếu sót, nhưng đã chọn được nhà thầu đảm bảo năng lực là Công ty CP Đạt Phương, các cá nhân tham gia xây dựng cơ bản đảm bảo theo quy định, riêng việc thay thế chỉ huy trưởng công trình là ông Phạm Kim Châu bằng ông Trần Văn Duẩn là chưa thực sự phù hợp, vì chưa đủ kinh nghiệm làm chỉ huy trưởng công trình này. Công tác quản lý chất lượng: khảo sát, thiết kế lập bản vẽ thi công, thiết kế và lắp dựng hệ đà giáo, quản lý chất lượng công trình cơ bản đảm bảo nhưng còn thiếu nhật ký công trình, nhật ký giám sát, đặc biệt đề cương thử tải hệ đà giáo không đưa ra trình tự và vị trí đặt thử tải, lắp đặt hệ đà giáo vào bệ móng chưa thực hiện đúng như hồ sơ thiết kế... Công tác an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng lao động của nhà thầu thi công chưa đảm bảo.

Từ những phân tích, đánh giá nguyên nhân sự cố nêu trên, Tổ điều tra đã thống nhất nguyên nhân chính dẫn đến sự cố sập hệ đà giáo trong quá trình thử

tải để thi công công trình là do quá trình chất tải lệch tâm, kết hợp với hiện tượng trượt chân hệ đà giáo trên bệ trụ tạm (là hệ quả của quá trình chất tải lệch tâm).

3. Để việc quản lý công trình xây dựng theo quy định, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và khẩn trương có kết quả đánh giá nguyên nhân sự cố công trình, đề nghị:

- Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại học Giao thông vận tải bổ sung các số liệu điều tra, phỏng vấn (vị trí cầu đứng để lắp các khối bê tông, số lượng khối bê tông,...) để đảm bảo tính thuyết phục; từng nội dung kiểm tra, đánh giá đều có kết luận cụ thể. Khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo gửi Sở Xây dựng trước ngày 21/3/2016.

- Sở Xây dựng: Trên cơ sở báo cáo của tư vấn độc lập, lập báo cáo kết luận của Tổ điều tra, gửi các thành viên của Tổ điều tra để lấy ý kiến tham gia; hoàn chỉnh báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 23/3/2016.

- Công an tỉnh: Đề nghị sớm kết luận điều tra để đưa ra xét xử, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để có biện pháp xử lý theo quy định.

- Sở Giao thông vận tải: Chỉ đạo và thường xuyên tổ chức kiểm tra, khắc phục những tồn tại, tổ chức thi công, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động,... có giải pháp cụ thể để công trường tuyệt đối an toàn lao động, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn - Tổ trưởng Tổ điều tra để các Sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
 - PCT Lê Anh Tuấn;
 - Các Sở, ngành: KHĐT, XD, Tư Pháp, LĐ, TB-XH, GTVT, Công an tỉnh;
 - UBND huyện Quan Hoá;
 - CT TNHH Tư vấn và Xây dựng ĐHGTVT;
 - PCVP Mai Xuân Bình;
 - Lưu: VT, CN.
- (để t/h);

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Mai Xuân Bình