

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **546** /UBND-NN

Thanh Hoá, ngày **18** tháng **01** năm **2016**

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 10, dự án hệ thống cấp nước tưới huyện Tĩnh Gia.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Tài chính.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 3221/SNN&PTNT-KHTC ngày 25/11/2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư) về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói số 10 (xây dựng công trình và mua sắm lắp đặt thiết bị công trình) thuộc dự án hệ thống cấp nước tưới huyện Tĩnh Gia. Trên cơ sở nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4727/SKHĐT-TĐ ngày 31/12/2015, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên:

- Đồng ý chủ trương điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10 (xây dựng công trình và mua sắm lắp đặt thiết bị công trình), dự án hệ thống cấp nước tưới huyện Tĩnh Gia với lý do nguồn vốn bố trí không đảm bảo và phải điều chỉnh giải pháp thiết kế (điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng).


- Giao chủ đầu tư tính toán cụ thể thời gian chậm tiến độ do nguyên nhân không do lỗi của nhà thầu và thời gian cần thiết để thực hiện khối lượng còn lại của gói thầu để xác định thời gian thực tế hoàn thành gói thầu; phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10 (điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng) làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng (điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng); đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình.

- Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rút kinh nghiệm trong việc lập, phê duyệt TKBVTC-DT không phù hợp dẫn đến phải thực hiện điều chỉnh thiết kế nhiều lần (2 lần) làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng Lê Thanh Hải;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Quyền